



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
Triwulan : IV



No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Lokasi	TOLAK UKUR/ Volume	Alokasi Dana (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				Sumber Dana
						Nilai Kontrak (apabila dikontrakkan)	Sisa Dana Konstruksi (6-7)	Pelaksana (Swakelola>Nama Rekanan)	Keuangan		Fisik		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
I	103.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			618.608.500,00		618.608.500,00		601.251.833,00				
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Manokwari Barat	1 Paket	2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00	100%	-		DAU
2	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Manokwari Barat	1 Paket	157.800.000,00		157.800.000,00		143.982.533,00	91%	-		DAU
3	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Manokwari Barat	1 Paket	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	100%	-		DAU
4	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Manokwari Barat	1 Paket	7.500.000,00		7.500.000,00		5.625.000,00	75%	-		DAU
5	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Manokwari Barat	1 Paket	16.000.000,00		16.000.000,00		15.999.900,00	100%	-		DAU
6	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Manokwari Barat	1 Paket	25.779.000,00		25.779.000,00		25.779.000,00	100%	-		DAU
7	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Manokwari Barat	1 Paket	27.289.500,00		27.289.500,00		27.289.500,00	100%	-		DAU
8	01.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Manokwari Barat	1 Paket	7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	100%	-		DAU
9	01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Manokwari Barat	1 Paket	8.640.000,00		8.640.000,00		8.580.000,00	99%	-		DAU
10	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00		15.000.000,00		14.981.000,00	100%	-		DAU
11	01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Manokwari Barat	1 Paket	156.700.000,00		156.700.000,00		155.114.900,00	99%	-		DAU
	01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manokwari Barat	1 Paket	184.800.000,00		184.800.000,00		184.800.000,00	100%	-		
											-		
II	103.01.02	Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.587.186.500,00				1.302.299.132,00		1.288.891.000,00		
1	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Manokwari Barat	1 Paket	45.000.000,00				45.000.000,00	100%	-		DAU
2	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Manokwari Barat	1 Paket	182.000.000,00				181.992.132,00	100%	-		DAU
											-		
3	02.40	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan			1.310.586.500,00				1.025.707.000,00		-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari Barat		810.000,00				810.000,00	100%	-		DAU
	5.2.3	Belanja Modal			1.309.776.500,00						-		
		- Rehabilitasi Rumah Pemda yang ditempati Kepala Kejaksaan	Manokwari Barat	1 Paket	630.000.000,00	589.121.000,00		CV. Tibyen Star	589.121.000,00	100%	589.121.000,00	100%	DAU
		- Penyusunan DED	Manokwari Barat	1 Paket	40.776.500,00	39.600.000,00		CV. Collbry Design	39.600.000,00	100%	39.600.000,00	100%	DAU
		- Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati	Manokwari Barat	1 Paket	339.000.000,00	333.044.000,00		CV. Banyu Biru Abadi	118.650.000,00	36%	333.044.000,00	100%	DAU
		- Perencanaan Rehab Rumah Jabatan Bupati	Manokwari Barat	1 Paket	300.000.000,00	277.526.000,00		CV. Delta Dimensi Consultant	277.526.000,00	100%	277.526.000,00	100%	
											-		
4	02.45	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor (lanjutan)			49.600.000,00						-		
	5.2.3	Belanja Modal									-		
		- Pengawasan Rehab Kantor PU 100% (lanjutan 2015) an. Atma Mitra Cipta	Manokwari Barat	1 Paket	49.600.000,00	49.600.000,00			49.600.000,00	100%	49.600.000,00	100%	
											-		
III	103.01.14	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			128.821.330.350,00				113.585.840.150,00		116.806.485.250,00		
1	14.08	Peningkatan Jalan (OTSUS-Lanjutan 2016)									-		
	5.2.3	Belanja Modal			507.700.000,00				507.700.000,00		507.700.000,00		
		- Peningkatan Jalan Rembuy (Cor Beton) 5% an. CV. Ummum Star		1 Paket	11.700.000,00	11.700.000,00		CV. UMMUM STAR	11.700.000,00	100%	11.700.000,00	100%	OTSUS
		- Peningkatan Jalan Rembuy (Cor Beton) 95% an. CV. Ummum Star		1 Paket	234.000.000,00	234.000.000,00		CV. UMMUM STAR	234.000.000,00	100%	234.000.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan di Kampung Cuyehep (Cor Beton) 95% an. CV. Urigwoi Kiju		1 Paket	248.900.000,00	248.900.000,00		CV. URIGWOI KIJU	248.900.000,00	100%	248.900.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan di Kampung Cuyehep (Cor Beton) 5% an. CV. Urigwoi Kiju		1 Paket	13.100.000,00	13.100.000,00		CV. URIGWOI KIJU	13.100.000,00	100%	13.100.000,00	100%	

No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Lokasi	TOLAK UKUR/ Volume	Alokasi Dana (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				Sumber Dana
						Nilai Kontrak (apabila dikontrakkan)	Sisa Dana Konstruksi (6-7)	Pelaksana (Swakelola>Nama Rekanan)	Keuangan		Fisik		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
	2	14.11	Peningkatan Jalan (DAK)		69.950.000.000,00				59.745.242.800,00		-		
		5.2.2	Belanja Barang dan Jasa		74.500.000,00				-		-		
		5.2.3	Belanja Modal								-		
			- Suevey Data Base Jalan dan Jembatan Tahun 2017	500 Km	560.000.000,00	547.000.000,00		PT. Hasta Karya Consultan	547.000.000,00	100%	547.000.000,00	100%	DAK
			- Supervisi/Pengawasan Teknis	10 Km	350.000.000,00	276.540.000,00		CV. Maiwa Internusa	276.540.000,00	100%	276.540.000,00	100%	
			Peningkatan Jalan		68.965.500.000,00						-		
			- Peningkatan Jalan Jowen - Koyani	Distrik Masni 3,30 km	8.783.811.098,70	8.599.768.000,00	184.043.098,70		8.169.779.600,00	95%	8.599.768.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan SP.X-SP.XI, Sidey	Distrik Sidey 4,00 km	8.006.211.100,00	7.588.340.000,00	417.871.100,00	PT. Kaironi	6.070.672.000,00	80%	7.588.340.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan SP.VII - Koyani	Distrik Masni 3,00 km	7.142.211.099,00	6.949.369.000,00	192.842.099,00		6.949.369.000,00	100%	6.949.369.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Nimbay (4 km)	Distrik Masni 1 Paket	9.510.211.102,50	9.398.810.000,00	111.401.102,50		9.398.810.000,00	100%	9.398.810.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Pami - Inggaramui	Prafi 3,50 km	7.664.211.100,00	7.137.065.000,00	527.146.100,00	PT. Alwin Putra Papua	5.709.652.000,00	80%	7.137.065.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Kampung Sotea	Manokwari Barat 2,20 km	4.839.211.099,80	4.643.531.000,00	195.680.099,80		4.643.531.000,00	100%	4.643.531.000,00	100%	
			- Penyelesaian Jembatan SP.VI Jalur 13	Warmare 20,00 M'	2.150.211.100,00	1.858.621.000,00	291.590.100,00	CV. Manyar	1.486.896.800,00	80%	1.579.827.850,00	85%	
			- Peningkatan Jalan SP.VIII - Mansaburi	Masni 4,00 km	5.594.211.100,00	5.391.758.000,00	202.453.100,00	PT. Irma Tiara Putra	5.391.758.000,00	100%	5.391.758.000,00	100%	
			- Penyelesaian Jembatan SP.X - SP.XI	Sidey 25,00 M'	7.334.211.100,00	6.301.980.000,00	1.032.231.100,00	PT. Widya Kencana Pratama-PT masmur Arlak jaya (KSO	5.041.584.000,00	80%	5.356.683.000,00	85%	
			- Penyelesaian Jembatan Soumi	Prafi 20,00 M'	7.941.000.100,00	7.144.313.000,00	796.687.100,00	PT. Sawi Tomas-PT. Tri Darmayani (KSO	5.715.450.400,00	80%	6.072.666.050,00	85%	
			- Supervisi Penyelesaian Jembatan Soumi	1 Paket	120.000.000,00	108.000.000,00	12.000.000,00	CV. Mitra Karya Papua	108.000.000,00	100%	108.000.000,00	100%	
			- Supervisi Penyelesaian Jembatan SP VI Jalur 13	1 Paket	100.000.000,00	92.600.000,00	7.400.000,00	CV. Sanderan Consultan	92.600.000,00	100%	92.600.000,00	100%	
			- Supervisi Penyelesaian Jembatan SP. X - SP XI	1 Paket	154.000.000,00	143.600.000,00	10.400.000,00	CV. Integral Papua Consultan	143.600.000,00	100%	143.600.000,00	100%	
											-		
3	14.14	Peningkatan Jalan (DAK Lanjutan)			58.338.780.350,00				53.840.597.350,00		52.920.927.350,00		
		5.2.3	Belanja Modal								-		
			- Peningkatan Jalan Green Hill - LPMP (50%) an. CV. Anugrah Pratama	Manokwari Barat 1 Paket	843.450.000,00	843.450.000,00		CV. Anugrah Pratama	843.450.000,00	1,00	843.450.000,00	100%	DAK (L)
			- Peningkatan Jalan Jalur Marampa Ruas 3 (45%) Cor Beton an. CV. Warironi Perkasa	Manokwari Barat 1 Paket	223.425.000,00	223.425.000,00		CV. Warironi Perkasa	223.425.000,00	100%	223.425.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Gereja Utrech Kamp. Abasi Cor Beton (5%) an. CV. Kaurif Permai	Manokwari Timur 1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Kaurif Permai	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Gereja Utrech Kamp. Abasi Cor Beton (45%) an. CV. Kaurif Permai	Manokwari Timur 1 Paket	112.500.000,00	112.500.000,00		CV. Kaurif Permai	112.500.000,00	100%	112.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 3 Cor Beton (30%) an. CV. Mira Jaya	Manokwari Selatan 1 Paket	123.000.000,00	123.000.000,00		CV. Mira Jaya	123.000.000,00	100%	123.000.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Kamp. Meidodga Bumi Marina Cor Beton (65%) an. CV. Sari Mustika	Manokwari Barat 1 Paket	162.500.000,00	162.500.000,00		CV. Sari Mustika	162.500.000,00	100%	162.500.000,00	100%	
			- Pembangunan Box Culvert SP 6 (65%) an. CV. Ansus Permai	Distrik Masni SP.6 1 Paket	139.750.000,00	139.750.000,00		CV. Ansus Permai	139.750.000,00	100%	139.750.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Samping Kantor Lurah Amban (5%) an. CV. Catleya	Manokwari Barat 1 Paket	15.750.000,00	15.750.000,00		CV. Catleya	15.750.000,00	100%	15.750.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Samping Kantor Lurah Amban (35%) an. CV. Catleya	Manokwari Barat 1 Paket	110.250.000,00	110.250.000,00		CV. Catleya	110.250.000,00	100%	110.250.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Samping Kantor Lurah Amban (30%) an. CV. Catleya	Manokwari Barat 1 Paket	94.500.000,00	94.500.000,00		CV. Catleya	94.500.000,00	100%	94.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Jalur 7 SP 2 (lapen) an. CV. Bangkit Membangun Negeri	Manokwari Barat 1 Paket	445.075.000,00	445.075.000,00		CV. Bangkit Membangun Negeri	445.075.000,00	100%	445.075.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Jalur 7 SP 2 (95%) Lapen an. Hijau Muda	Prafi 1 Paket	157.985.000,00	157.985.000,00		CV. Hijau Muda	157.985.000,00	100%	157.985.000,00	100%	
			- Penyelesaian Penunjang Jembatan Macuan SP 5 Jalur 2 Bt 6M' (95%) an. CV. Sueba Raimuni	Prafi 1 Paket	202.825.000,00	202.825.000,00		CV. Sueba Raimuni	202.825.000,00	100%	202.825.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Kampung Wasidori Sowi 4 (95%) an. CV. Pratama Koninyu	Manokwari Selatan 1 Paket	470.107.500,00	470.107.500,00		CV. Pratama Koninyu	470.107.500,00	100%	470.107.500,00	100%	
			- Pembangunan Jalan Perkebunan Lithang (95%) an. CV. Karya Papua	Manokwari Timur 1 Paket	190.000.000,00	190.000.000,00		CV. Karya Papua	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	100%	
			- Penyelesaian Jembatan Macuan SP 5 Jalur 2 Bt. 6M' (5%) an. CV. Felma Rizky Abadi	Masni 1 Paket	18.100.000,00	18.100.000,00		CV. Felma Rizky Abadi	18.100.000,00	100%	18.100.000,00	100%	
			- Penyelesaian Jembatan Macuan SP 5 Jalur 2 Bt. 6M' (95%) an. CV. Felma Rizky Abadi	Masni 1 Paket	343.900.000,00	343.900.000,00		CV. Felma Rizky Abadi	343.900.000,00	100%	343.900.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Jalur Mako Brimob Ruas 2 Cor Beton (5%) an. CV. Astro	Maokwari Barat 1 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00		CV. Astro	13.500.000,00	100%	13.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Jalur Mako Brimob Ruas 2 Cor Beton (95%) an. CV. Astro	Maokwari Barat 1 Paket	256.500.000,00	256.500.000,00		CV. Astro	256.500.000,00	100%	256.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 11 Cor Beton (50%) an. CV. Wamsrir	Maokwari Barat 1 Paket	197.500.000,00	197.500.000,00		CV. Wamsrir	197.500.000,00	100%	197.500.000,00	100%	
			- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 11 Cor Beton (45%) an. CV. Wamsrir	Maokwari Barat 1 Paket	177.750.000,00	177.750.000,00		CV. Wamsrir	177.750.000,00	100%	177.750.000,00	100%	

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
		- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 11 Cor Beton (5%) an. CV. Wamsrir	Maokwari Barat	1 Paket	19.750.000,00	19.750.000,00		CV. Wamsrir	19.750.000,00	100%	19.750.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 10 Cor Beton (95%) an. CV. Jasa Patria	Maokwari Barat	1 Paket	380.000.000,00	380.000.000,00		CV. Jasa Patria	380.000.000,00	100%	380.000.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 10 Cor Beton (5%) an. CV. Jasa Patria	Maokwari Barat	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Jasa Patria	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		- Pembangunan Box Culvert di SP 1 (5%) an. CV. Armatri	Prafi SP.1	1 Paket	13.487.950,00	13.487.950,00		CV. Armatri	13.487.950,00	100%	13.487.950,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Kompleks Bumi Marina Ruas 5 Cor Beton (5%) an. CV. Yordan	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Yordan	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		- Pembangunan Plat Deker di Kab. Manokwari (5%) an. CV. Makwan Indah	Manokwari Barat	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00		CV. Makwan Indah	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	
		- Penyelesaian Pengaman Talud Oprit Jembatan SP 6 Membowi (5%) an. CV. Prafindah	Masni	1 Paket	22.472.500,00	22.472.500,00		CV. Prafindah	22.472.500,00	100%	22.472.500,00	100%	
		- Pekerjaan Timbunan Sirtu Kerney Jalur 8 (5%) an. CV. Bintang Pratama Meiyeiwk	Masni	1 Paket	12.480.200,00	12.480.200,00		CV. Bintang Pratama Meiyeiwk	12.480.200,00	100%	12.480.200,00	100%	
		- Pembangunan Saluran Kamp. Makassar (5%) an. CV. Aтира	Manokwari Barat	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Aтира	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Cendrawasih Jalur 3, 4, 5 Bumi Marina Cor Beton (5%) an. CV. Warinseki Usaha Mandiri	Manokwari Barat	1 Paket	22.483.500,00	22.483.500,00		CV. Warinseki Usaha Mandiri	22.483.500,00	100%	22.483.500,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Jalur Pertanian Wosi Ruas 1 Cor Beton (5%) an. CV. Yonoma	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Yonoma	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Kamp. Meidodga Bumi Marina Cor Beton (5%) an. CV. Sari Mustika	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Sari Mustika	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Membowi Ruas 1 Lapen (5%) an. CV. Hitam Putih Papua	Manokwari Selatan	1 Paket	14.989.000,00	14.989.000,00		CV. Hitam Putih Papua	14.989.000,00	100%	14.989.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 5 Cor Beton (5%) an. CV. Hitam Putih Papua	Masni	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Hitam Putih Papua	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Gang Gedi Reremi SMK Samping GPPS Cor Beton (5%) an. CV. Shelina Sylvia	Manokwari Barat	1 Paket	18.150.000,00	18.150.000,00		CV. Shelina Sylvia	18.150.000,00	100%	18.150.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Simpang Asrama Serui Bumi Marina Lapen (5%) an. CV. Tambe Siri Perkasa	Manokwari Barat	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Tambe Siri Perkasa	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		- Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 3 Cor Beton (5%) an. CV. Wanggabuss Otomotif	Manokwari Selatan	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00		CV. Wanggabuss Otomotif	0,00	100%	-	100%	
		Peningkatan Jalan SKB Sowi 4 Cor Beton (5%) an. CV. Gresilia	Manokwari Selatan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00		CV. Gresilia	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Perumahan Sowi 3 BTN Cor Beton (5%) an. CV. Kombaki Papua Perkasa	Manokwari Selatan	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Kombaki Papua Perkasa	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Marampa Sowi 3 Jalur 1 Cor Beton (5%) an. CV. Kinasih Sera Papua	Manokwari Selatan	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Kinasih Sera Papua	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 1 Cor Beton (5%) an. CV. Kalosi Utama	Manokwari Selatan	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Kalosi Utama	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Perencanaan Teknis Jembatan SP 6 (100%) an. PT. Mandiri Gakti Consultindo	Manokwari barat	1 Paket	175.000.000,00	175.000.000,00		CV. Mandiri Gakti Consultindo	175.000.000,00	100%	175.000.000,00	100%	
		Supervisi Penggantian Jembatan Lembah Hijau (100%) an. PT. Karsa Pratama Consultan	Masni	1 Paket	77.325.000,00	77.325.000,00		PT. Karsa Pratama Consultan	77.325.000,00	100%	77.325.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 3 Cor Beton (5%) an. CV. Bedy Jaya Abadi	Manokwari Selatan	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Bedy Jaya Abadi	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 5 Cor Beton (5%) an. CV. Manokwari Bangun Konstruksi	Manokwari Barat	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Manokwari Bangun Konstruksi	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Membowi Ruas II Lapen (5%) an. CV. Anugrah Irian Jaya	Masni	1 Paket	14.989.000,00	14.989.000,00		CV. Anugrah Irian Jaya	14.989.000,00	100%	14.989.000,00	100%	
		Pekerjaan Box Culvert Ruas Jalan Nimbay Tahap 1 (5%) an. CV. Hamub	Masni	1 Paket	12.475.000,00	12.475.000,00		CV. Hamub	12.475.000,00	100%	12.475.000,00	100%	
		Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan Dalam Kota Segmen 5 (100%) an. CV. Sanderan Konsultan	Manokwari Barat	1 Paket	147.000.000,00	147.000.000,00		CV. Sanderan Konsultan	147.000.000,00	100%	147.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 6 Cor Beton (5%) an. CV. Putra Meyah	Manokwari Barat	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Putra Meyah	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Perkebunan Lithang Cor Beton (5%) an. CV. Anugrah	Manokwari Barat	1 Paket	20.550.000,00	20.550.000,00		CV. Anugrah	20.550.000,00	100%	20.550.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 4 Cor Beton (5%) an. CV. Hikma Jaya	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Hikmah Jaya	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kampung Dihara Lapen Ruas 3 (5%) an. CV. Papua Pasific	Manokwari Barat	1 Paket	9.994.500,00	9.994.500,00		CV. Papua Pasifik	9.994.500,00	100%	9.994.500,00	100%	
		Pembangunan Box Culvert pada Ruas Jalan Swapen - Reremi (5%) a. CV.Mbrei Cew	Manokwari Barat	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Mbrei Cew	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Pembangunan Talud Pengaman Jalan SP 10 - SP 11 Ruas 4 (Pas Batu - 5%) an. CV. Putri Sulun	Manokwari Barat	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		CV. Putri Sulun	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	
		Pembangunan Talud Pengaman Jalan SP 10 - SP 11 Ruas 3 (Pas Batu - 5%) an. CV. Suruan Meytoj	Sidey	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00		CV. Suruan Meytoj	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	
		Pembangunan Jalan Gang Tebitor Reremi Puncak Cor Beton (5%) an. CV. Romeva	Sidey	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Romeva	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Pembangunan Talud Pengaman Jalan SP 10 - SP 11 Ruas 1 (Pas Batu - 5%) an. CV. Tuju-Tuju Utama	Sidey	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Tuju-Tuju Utama	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Penyelesaian Penunjang Jembatan Macuan SP 5 Jalur 2 Bt 6M' (5%) an. CV. Sueba Raimuni	Manokwari Barat	1 Paket	10.675.000,00	10.675.000,00		CV. Sueba Raimuni	10.675.000,00	100%	10.675.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Pertanian Wosi Gang Gorong-gorong Cor Beton (5%) an. CV. Manokwari Maju	Masni	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Manokwari Maju	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kemah Baud Perumahan Dokter Cor Beton (5%) an. CV. Stevana	Manokwari barat	1 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00		CV. Stevana	17.500.000,00	100%	17.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Marampa Sowi 3 Jalur 1 Cor Beton (5%) an. CV. Kasih	Manokwari barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Kasih	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantara Bumi Marina Blok F19 Cor Beton (5%) an. CV. Juvenedo	Manokwari barat	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		CV. Juvenedo	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kampung Bindey Warmare II Lapen (5%) an. CV. Gunung Arlak Bindaon	Manokwari barat	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Gunung Arlak Bindaon	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Pembuatan Talud Pengaman Jalan SP 10 - SP 11 (5%) an. CV. Eje Meytoj	Manokwari Barat	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00		CV. Eje Meytoj	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100%	
		Saluran Jalan Cor Marampa Ruas 1 (5%) an. CV. Putra Papua	Sidey	1 Paket	12.750.000,00	12.750.000,00		CV. Putra Papua	12.750.000,00	100%	12.750.000,00	100%	

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
		Peningkatan Jalan Jalur Marampa Ruas 4 Cor Beton (5%) an. CV. Adadura	Manokwari Barat	1 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00		CV. Adadura	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Mako Brimob Ruas 9 (5%) an. CV. Sumber Papua	Manokwari Barat	1 Paket	22.483.500,00	22.483.500,00		CV. Sumber Papua	22.483.500,00	100%	22.483.500,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Mako Brimob Ruas 8 (5%) an. CV. Pin Tamarek Perkasa	Manokwari Barat	1 Paket	22.483.500,00	22.483.500,00		CV. Pin Tamarek Perkasa	22.483.500,00	100%	22.483.500,00	100%	
		Peningkatan Jalan Ustra Waimopi (45%) an. CV. Irfandi Papua	Manokwari Barat	1 Paket	135.000.000,00	135.000.000,00		CV. Irfandi Papua	135.000.000,00	100%	135.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Ustra Waimopi (5%) an. CV. Irfandi Papua	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Irfandi Papua	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Penyelesaian Jembatan Membowi Bt 8M' (5%) an. CV. Marselin	Masni	1 Paket	20.604.400,00	20.604.400,00		CV. Marselin	20.604.400,00	100%	20.604.400,00	100%	
		Penunjang Penyelesaian Jembatan Membowi Bt 8M' (5%) an. CV. Yembes Indah	Masni	1 Paket	10.576.100,00	10.576.100,00		CV. Yembes Indah	10.576.100,00	100%	10.576.100,00	100%	
		Pembangunan Jembatan Lembah Hijau (5%) an. CV. Papua Jaya Konstruksi	Manokwari Barat	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Papua Jaya Konstruksi	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Jalan Hampanan Warmare Kampung Dindey Ruas II (100%) an. CV. Ofroka Meirengkey	Warmare	1 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00		CV. Ofroka Meirengkey	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Komger Petrus Kafiir Amban Pantai Cor Beton (5%) an. CV. Satiswem Jaya	Manokwari Barat	1 Paket	18.151.200,00	18.151.200,00		CV. Satiswem Jaya	18.151.200,00	100%	18.151.200,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Bumi Marina Ruas 2 Cor Beton (5%) an. CV. Dua Putra Iberim	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Dua Putra Iberim	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 2 Cor Beton (5%) an. CV. Nur Hikmah	Manokwari Selatan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Nur Hikmah	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 4 Cor Beton (5%) an. CV. Jakarta Internasional Taylor	Manokwari Selatan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Jakarta Internasional Taylor	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Lingkar Swapen Perkebunan Cor Beton (5%) an. CV. Putra Irian	Manokwari Barat	1 Paket	12.033.700,00	12.033.700,00		CV. Putra Irian	12.033.700,00	100%	12.033.700,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Bumi Marina Ruas 2 (5%) an. CV. Diana Karya Mandiri	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Diana Karya Mandiri	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Bumi Marina Ruas 1 (5%) an. CV. Sivra	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Sivra	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Gang Getsemani Ruas 2 Cor Beton (5%) an. CV. Jherin Papua	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Jherin Papua	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Gang Getsemani Ruas 1 Cor Beton (5%) an. CV. Liferdik	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Liferdik	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Fanindi Dalam Mentok Cor Beton (5%) an. CV. Vita	Manokwari Barat	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Vita	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kampung Dindey Warmare Ruas 1 (5%) an. CV. Alfazza	Warmare	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		CV. Alfazza	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Lorong Sowi 4 Ruas 1 Cor Beton (5%) an. CV. Bonay Mura	Manokwari Barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Bonay Mura	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan STIE MAH EISA Cor Beton (5%) an. CV. Jonels Jaya	Manokwari Barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Jonels Jaya	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 1 (45%) an. CV. Persada Inasi	Manokwari Selatan	1 Paket	202.500.000,00	202.500.000,00		CV. Persada Inasi	202.500.000,00	100%	202.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Gereja Anggori Atas Cor Beton (5%) an. CV. Hepar Meywam	Manokwari barat	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Hepar Meywam	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Maripi Pantai Ruas 7 Cor Beton (5%) an. CV. Tree Sylva Papua	Manokwari Selatan	1 Paket	19.975.000,00	19.975.000,00		CV. Tree Sylva Papua	19.975.000,00	100%	19.975.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Pantai Kampung Wamesa Ruas 1 (5%) an. CV. Persada Inasi	Manokwari Selatan	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Persada Inasi	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Pembangunan Box Culvert SP 6 (5%) an. CV. Ansus Permai	Masni	1 Paket	10.750.000,00	10.750.000,00		CV. Ansus Permai	10.750.000,00	100%	10.750.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Perkampungan Amban (5%) an. CV. Marsondi	Manokwari Barat	1 Paket	11.250.000,00	11.250.000,00		CV. Marsondi	11.250.000,00	100%	11.250.000,00	100%	
		Peningkatan Jembatan Jalur 7 SP 2 (95%) an. CV. Bangkit Membangun Negeri	Prafi	1 Paket	286.995.000,00	286.995.000,00		CV. Bangkit Membangun Negeri	286.995.000,00	100%	286.995.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Puskesmas Wosi Cor Beton (5%) an. CV. Arby	Manokwari Barat	1 Paket	12.686.900,00	12.686.900,00		CV. Arby	12.686.900,00	100%	12.686.900,00	100%	
		PeningkatanJalan Jalur Depan SMA 2 Cor Beton (5%) an. CV. Odilia	Manokwari Barat	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		CV. Odilia	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	
		Penunjang Penyelesaian Jembatan Membowi Bt 8M' (45%) an. CV. Yembes Indah	Masni	1 Paket	95.184.900,00	95.184.900,00		CV. Yembes Indah	95.184.900,00	100%	95.184.900,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kampung Maruni Dusun Iriyo Cor Beton (45%) an. CV. Sinar Melia Papua	Manokwari Selatan	1 Paket	202.500.000,00	202.500.000,00		CV. Sinar Melia Papua	202.500.000,00	1,00	111.375.000,00	55%	
		Peningkatan Jalan Kampung Maruni Dusun Iriyo Cor Beton (5%) an. CV. Sinar Melia Papua	Manokwari Selatan	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Sinar Melia Papua	22.500.000,00	1,00	12.375.000,00	55%	
		Peningkatan Jembatan Jalur 7 SP 2 (5%) an. CV. Bangkit Membangun Negeri	Prafi	1 Paket	15.105.000,00	15.105.000,00		CV. Bangkit Membangun Negeri	15.105.000,00	100%	15.105.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur 7 SP 2 Lapen (5%) an. CV. Hijau Muda	Prafi	1 Paket	8.315.000,00	8.315.000,00		CV. Hijau Muda	8.135.000,00	100%	8.315.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur 7 SP 2 (5%) an. CV. Bangkit Membangun Negeri	Prafi	1 Paket	23.425.000,00	23.425.000,00		CV. Bangkit Membangun Negeri	23.425.000,00	100%	23.425.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Mako Brimob Ruas 3 Cor Beton (5%) an. CV. Mira Jaya	Manokwari Barat	1 Paket	20.500.000,00	20.500.000,00		CV. Mira Jaya	20.500.000,00	100%	20.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Kampung Wasidori Sowi 4 (5%) an. CV. Pratama Koniyu	Manokwari Selatan	1 Paket	24.742.500,00	24.742.500,00		CV. Pratama Koninyu	24.742.500,00	100%	24.742.500,00	100%	
		Pembangunan Jembatan Lembah Hijau Bt 8M' (95%) an. CV. Papua Jaya Konstruksi	Manokwari Barat	1 Paket	380.000.000,00	380.000.000,00		CV. Papua Jaya Konstruksi	380.000.000,00	100%	380.000.000,00	100%	
		Penyelesaian Pengaman Talid Oprit Jembatan SP 6 Membowi (35% dan 30%) an. CV. Prafindah	Masni	1 Paket	292.142.500,00	292.142.500,00		CV. Prafindah	292.142.500,00	100%	292.142.500,00	100%	
		Pembangunan Jembatan Soumi SP 1 Tahap 4 (5%) an. CV. Fachri Pratama	Prafi	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		CV. Fachri Pratama	0,00		-		
		Pembangunan Jalan Susweni Aipiri (5%) an. CV. Karunia	Manokwari Timur	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00		CV. Karunia	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	DAK
		Pembangunan Box Culvert di Membowi Masni (5%) an. CV. Sinar Jowen	Masni	1 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00		CV. Sinar Jowen	12.500.000,00	100%	12.500.000,00	100%	
		Pengadaan Alat-alat Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	497.000.000,00	497.000.000,00		CV. Zoar	497.000.000,00	100%	497.000.000,00	100%	

No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
		Pengadaan Pakaian Seragam Putih, Batik Papua dan Kaos (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	45.500.000,00	45.500.000,00		CV. Zoar	45.500.000,00	100%	45.500.000,00	100%	
		Pengadaan Material Aspal Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	132.000.000,00	132.000.000,00		CV. Zoar	132.000.000,00	100%	132.000.000,00	100%	
		Pembabatan Rutin Jalan Pada Pemeliharaan Rutin Jalan (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	154.000.000,00	154.000.000,00		CV. Zoar	154.000.000,00	100%	154.000.000,00	100%	
		Pengadaan Mobil Pick Up Suzuki Operasional Pada Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00		CV. Zoar	180.000.000,00	100%	180.000.000,00	100%	
		Pengadan Mesin Babat (Tanaka) Pada Pemeliharaan Jalan (100%) an. CV. Zoar	Manokwari barat	1 Paket	65.500.000,00	65.500.000,00		CV. Zoar	65.500.000,00	100%	65.500.000,00	100%	
		Penyelesaian Jembatan Macuan SP 5 Jalur 4 Bt 6M' (95%) an. CV. Karsa Perdana	Masni	1 Paket	343.900.000,00	343.900.000,00		CV Karsa Perdana	343.900.000,00	100%	343.900.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 20 (Jalan Pami - Ingggramui) 50% an. PT. Rajaya Papua	Manokwari barat	1 Paket	1.276.768.500,00	1.276.768.500,00		PT. Rajaya Papua	1.276.768.500,00	100%	1.276.768.500,00	100%	DAK
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 23 (50%) an. CV. Mansinam Jaya (Termin I)		1 Paket	570.791.000,00	570.791.000,00		CV. Mansinam Jaya	570.791.000,00	100%	570.791.000,00	100%	
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 23 (50%) an. CV. Mansinam Jaya (Termin II)		1 Paket	570.791.000,00	570.791.000,00		CV. Mansinam Jaya	570.791.000,00	100%	570.791.000,00	100%	
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 11 (Angsuran I - 50%) an. PT. Alam Cendrawasih Jaya		1 Paket	1.676.662.500,00	1.676.662.500,00		PT. Alam Cendrawasih Jaya	1.676.662.500,00	100%	1.676.662.500,00	100%	
		Pekerjaan Penyelesaian Jembatan Wasegi Tahap 6 (Angsuran I - 50%) an. PT. Expra - CV. Bumi Papua Indah (KSO)	Prati	1 Paket	2.710.950.000,00	2.710.950.000,00		PT. Expra-CV. Bumi Papua Indah (KSO)	2.710.950.000,00	100%	2.710.950.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 8 (Jalan Pasir - AMD Gaya Baru - Trikora) 100% an. CV. Timur Nusantara		1 Paket	1.575.994.000,00	1.575.994.000,00		CV. Timur Nusantara	1.575.994.000,00	100%	1.575.994.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jowen - Koyani Tahap III (50% - Termin I) an. CV. Kanz Papua Jaya	Masni	1 Paket	867.951.500,00	867.951.500,00		CV. Kanz Papua Jaya	867.951.500,00	100%	867.951.500,00	100%	
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 11 (Angsuran II - 50%) an. PT. Alam Cendrawasih Jaya		1 Paket	1.676.662.500,00	1.676.662.500,00		PT. Alam Cendrawasih Jaya	1.676.662.500,00	100%	1.676.662.500,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 13b (Angsuran I - 50%) an. PT. Tunas Irija		1 Paket	1.296.338.500,00	1.296.338.500,00		PT. Tunas Irija	1.296.338.500,00	100%	1.296.338.500,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 13b (Angsuran II - 50%) an. PT. Tunas Irija		1 Paket	1.296.338.500,00	1.296.338.500,00		PT. Tunas Irija	1.296.338.500,00	100%	1.296.338.500,00	100%	
		Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah IV (100%) an. Exindo Consultant		1 Paket	343.000.000,00	343.000.000,00		CV. Exindo Consultant	343.000.000,00	100%	343.000.000,00	100%	
		Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah V (100%) an. CV. Delta Dimensi Consultant		1 Paket	220.500.000,00	220.500.000,00		CV. Delta Dimensi Consultant	220.500.000,00	100%	220.500.000,00	100%	
		Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Wilayah I (100%) an. CV. Delta Dimensi Consultant		1 Paket	388.217.000,00	388.217.000,00		CV. Delta Dimensi Consultant	388.217.000,00	100%	388.217.000,00	100%	
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Soumi Paket 24 Termin II (50%) an. CV. Alamira Papua		1 Paket	628.500.000,00	628.500.000,00		CV. Alamira Papua	628.500.000,00	100%	628.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 26 Jalan Warsuami - Mupi (50%) an. CV. Alfazza		1 Paket	897.500.000,00	897.500.000,00		CV. Alfazza	897.500.000,00	100%	897.500.000,00	100%	
		Pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 21 (Angsuran I - 50%) an. CV. Manfun Bless		1 Paket	499.000.000,00	499.000.000,00		CV. Manfun Bless	499.000.000,00	100%	499.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 22 (Angsuran II 50%) an. CV. Manyar		1 Paket	714.843.000,00	714.843.000,00		CV. Manyar	714.843.000,00	100%	714.843.000,00	100%	
		Peningkatan Jembatan SP 10 - SP 11 Paket 31 (50%) an. CV. Alfazza	Distrik Sidey	1 Paket	694.100.000,00	694.100.000,00		CV. Alfazza	694.100.000,00	100%	694.100.000,00	100%	
		Penyelesaian Jembatan Macuan SP 5 Jalur 4 Bt 6M' (5%) an. CV. Karsa Perdana	Masni	1 Paket	18.100.000,00	18.100.000,00		CV. Karsa Perdana	18.100.000,00	100%	18.100.000,00	100%	
		Penyelesaian Jembatan Macuan SP 5 Jalur 4 Bt 6M' (5%) an. CV. Abresso Putra	Masni	1 Paket	10.675.000,00	10.675.000,00		CV. Abresso Putra	10.675.000,00	100%	10.675.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Lorong Sowi 4 Ruas 2 Cor Beton (5%) an. CV. Warahi Star	Manokwari barat	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		CV. Warahi Star	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Pasirido Cor Beton (5%) an. CV. Sinar Alvin	Manokwari Timur	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00		CV. Sinar Alvin	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Jalur Gereja Anggori Atas Cor Beton (30%) an. CV. Hepar Meywam	Manokwari barat	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00		CV. Hepar Meywam	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	
		Peningkatan Jembatan SP 10 - SP 11 Paket 31 (50% - Termin I) an. CV. Alfazza	Distrik Sidey	1 Paket	694.100.000,00	694.100.000,00		CV. Alfazza	694.100.000,00	100%	694.100.000,00	100%	
		Penyelesaian Jembatan Wasegi Tahap VI (50% - Termin II) an. PT. Expra - CV. Bumi Papua Indah, KSO	Prati	1 Paket	2.710.950.000,00	2.710.950.000,00		PT. Expra-CV. Bumi Papua Indah (KSO)	2.710.950.000,00	100%	2.710.950.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 3 (50% - Termin II) an. PT. Irma Tiara Putra		1 Paket	2.721.881.500,00	2.721.881.500,00		PT. Irma Tiara Putra	2.721.881.500,00	100%	2.721.881.500,00	100%	
		Perencanaan Peningkatan Jalan Wilayah III (100%) an. PT. Vertikal Limit Konsultant		1 Paket	247.555.000,00	247.555.000,00		PT. Vertikal Limit Konsultan	247.555.000,00	100%	247.555.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Paket 13a an. CV. Manokwari Multi Mitra		1 Paket	1.149.800.000,00	1.149.800.000,00		CV. Maokwari Multi Mitra	1.149.800.000,00	100%	1.149.800.000,00	100%	
		Perencanaan Teknik Jembatan SP 10 (100%) an. PT. Mitra Loka Konsulindo	Distrik Sidey	1 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00		PT. Mitra Loka Konsulindo	210.000.000,00	100%	210.000.000,00	100%	
		Supervisi Peningkatan Jalan Dalam Kota Segmen I (100%) an. CV. Exindo Consultant		1 Paket	218.839.000,00	218.839.000,00		CV. Exindo Consultant	218.839.000,00	100%	218.839.000,00	100%	
		Supervisi Peningkatan Jalan Dalam Kota Segmen IV (100%) an. CV. Delta Dimensi Consultant		1 Paket	266.942.000,00	266.942.000,00		CV. Delta Dimensi Consultant	266.942.000,00	100%	266.942.000,00	100%	
		Pengawasan Jembatan Lembah Hijau (100%) an. PT. Karsa Pratama	Manokwari barat	1 Paket	77.325.000,00	77.325.000,00		PT. Karsa Pratama	77.325.000,00	100%	77.325.000,00	100%	
		Pembangunan Box Culvert di Membowi Masni (35% dan 30%) an. CV. Sinar Jowen	Masni	1 Paket	162.500.000,00	162.500.000,00		CV. Sinar Jowen	162.500.000,00	100%	162.500.000,00	100%	DAK
		Peningkatan Jalan Jalur Maripi Kompleks Katolik Cor Beton (5%) an. CV. Bensos	Manokwari Selatan	1 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00		CV. Bensos	22.500.000,00	100%	22.500.000,00	100%	
		Peningkatan Jalan Gang Gedy Beremi SMK Samping GPPS Cor Beton (5%) an. CV. Shelyna Sylvia		1 Paket	18.150.000,00	DOBEL		CV. Shelina Sylvia	0,00	100%		100%	DAK
		Peningkatan Jalan paket 3 PT. Irma Tiara Putra		1 Paket	2.721.881.500,00	2.721.881.500,00		PT. Irma Tiara Putra	2.721.881.500,00	100%	2.721.881.500,00	100%	
		Penigkatan jalan Paket 4 PT Pulau Lemon		1 Paket	2.844.774.000,00	2.844.774.000,00		PT. Pulau Lemon	2.844.774.000,00	100%	2.844.774.000,00	100%	DAK
		Peningkatan jalan paket 5 PT. Manokwari bangun Pratama		1 Paket	4.058.444.000,00	4.058.444.000,00		PT. Manokwari Bangun Pratama	4.058.444.000,00	100%	4.058.444.000,00	100%	DAK
		Peningkatan jalan Paket 6 PT. Bala dewa perkasa		1 Paket	2.852.800.000,00	2.852.800.000,00		PT. Bala Dewa Perkasa	2.852.800.000,00	100%	2.852.800.000,00	100%	DAK

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
		Peningkatan jalan paket 7		1 Paket	1.735.903.000,00	DOBEL			0,00	100%		100%	DAK
		Peningkatan jalan paket 8		1 Paket	1.575.994.000,00	1.575.994.000,00			1.575.994.000,00	100%	1.575.994.000,00	100%	
		Peningkatan jalan paket 9		1 Paket	714.440.000,00	714.440.000,00			714.440.000,00	100%	714.440.000,00	100%	
		Peningatan jalan paket 10 CV. Wiradadi mandiri		1 Paket	985.930.000,00	985.930.000,00		CV. Wiradadi Mandiri	985.930.000,00	100%	985.930.000,00	100%	
		Peningkatan jembatan paket 29		1 Paket	2.710.950.000,00	DOBEL			0,00				
		Peningkatan jalan paket 14		1 Paket	1.968.695.000,00	1.968.695.000,00			1.968.695.000,00	100%	1.968.695.000,00	100%	
											-		
4	14.15	Peningkatan Jalan (OTSUS Lanjutan)			24.850.000,00						-		
	5.2.3	Belanja Modal									-		
		- Peningkatan Jalan Wariori Indah-Igor (LPB) 5% an. CV. Wam Star	Distrik	1 Paket	24.850.000,00	24.850.000,00		CV. Wam Star	24.850.000,00	100%	24.850.000,00	100%	OTSUS (L)
											-		
IV	103.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			27.870.715.692,00				16.682.677.580,00		7.825.168.800,00		
1	15.10	Pembangunan Jalan (Migas)									-		
	5.2.3	Belanja Modal			1.312.405.292,00						-		
		- Pembangunan Jalan Warmare - Imboisrati	Warmare	1 Paket	1.212.405.292,00	1.112.061.000,00		CV. Warmare Jaya Mandiri	1.112.061.000,00	100%	1.112.061.000,00	100%	DBH MIGAS/
		- Supervisi Pembangunan Jalan warmare - Imboisrati	Warmare	4,00 km	100.000.000,00	96.410.000,00	3.590.000,00	PT. Bangun karya Consultan	96.410.000,00	100%	96.410.000,00	100%	OTSUS
											-		
2	15.11	Pembangunan Jalan (DAU)			5.549.387.000,00				5.176.191.080,00		-		
		- Pengadaan Sarana Alat Berat (2 unit Exavator)	Manokwari Barat	1 Paket	3.532.924.667,00	3.517.066.080,00		PT. United Traktor	3.517.066.080,00	100%	3.517.066.080,00	100%	DAU
		- Chasis Tronton				933.785.000,00		PT. Borneo Auto Cemerlang	933.785.000,00	100%	933.785.000,00	100%	
		- Karoseri			1.766.462.333,00	480.040.000,00		PT. Metalindo Teknik Utama	480.040.000,00	100%	480.040.000,00	100%	
		- Perencanaan Merejeng - wasarawi		10,00 km	250.000.000,00	245.300.000,00		CV. Delta Dimensi Consultant	245.300.000,00	100%	245.300.000,00	100%	
											-		
3	15.12	Pembangunan Jalan (OTSUS)	Manokwari Barat		9.300.636.400,00				6.911.478.000,00		7.825.168.800,00		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			13.450.000,00						-		OTSUS
	5.2.3	Belanja Modal			9.287.186.400,00				6.911.478.000,00		7.825.168.800,00		
		- Pembangunan Peningkatan Jalan Mokwam		3,00 km	3.672.000.000,00	3.495.856.000,00		PT. TESTEGA PERMAI	3.495.856.000,00	100%	3.495.856.000,00	100%	OTSUS
		- Pembangunan Jalan Masuk Kampung Binirauw		3,00 km	3.234.000.000,00	3.045.636.000,00		PT. COISI KEY JAYA	1.522.818.000,00	50%	2.436.508.800,00	80%	OTSUS
		- Pembangunan Ruas Jalan Bibowi		1,20 km	1.300.000.000,00	1.056.149.000,00		CV. Gracia	1.056.149.000,00	100%	1.056.149.000,00	100%	
		- Pembangunan Jalan Sorong (Lanjutan)		0,30 km	299.727.000,00	299.000.000,00	727.000,00	CV. Talenta mandiri Makmur	299.000.000,00	100%	299.000.000,00	100%	
		- Pembangunan Jalan Sorong Sowi		200,00 m	300.000.000,00	299.500.000,00	500.000,00	CV. ANBALAS JAYA	299.500.000,00	100%	299.500.000,00	100%	OTSUS
		-Perencanaan Jalan Masuk Kampung Binirauw		1 Paket	100.000.000,00						-		
		- Pengawasan Jalan Masuk Kampung Binirauw		1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00		CV. Tawakua Cipta Manidiri	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	
		- Perencanaan Jalan Mokwam		1 Paket	120.000.000,00						-		
		- Supervisi/Pengawasan Jalan Mokwam		1 Paket	75.000.000,00	63.300.000,00	11.700.000,00	CV. Mitra Cendana Consultant	63.300.000,00	100%	63.300.000,00	100%	
		- Supervisi/Pengawasan Jalan Bibowi		1 Paket	136.459.400,00	124.855.000,00	11.604.400,00	CV. Pasifik Consultant	124.855.000,00	100%	124.855.000,00	100%	
											-		
4	15.21	Pembangunan Jembatan			10.004.837.000,00				4.595.008.500,00		-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			7.950.000,00				7.950.000,00		-		DAU
	5.2.3	Belanja Modal			9.996.887.000,00				-		-		
		- Pembangunan Jembatan Nuni	Manokwari Utara	1 Unit	9.596.887.000,00	8.890.317.000,00		PT. Expra	4.445.158.500,00	50%	4.889.674.350,00	55%	
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Nuni (60m' x Rp.4.166.666,67)	Manokwari Utara	40,00 M	250.000.000,00						-		
		- Supervisi Pembangunan Jembatan Nuni	Manokwari Utara	1 Paket	150.000.000,00	141.900.000,00	8.100.000,00	CV. Amerta Atma Design	141.900.000,00	100%	141.900.000,00	100%	
											-		
5	15.22	Pembangunan Jembatan (OTSUS)			1.613.450.000,00						-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari		13.450.000,00						-		OTSUS
	5.2.3	Belanja Modal			1.600.000.000,00						-		

No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Lokasi	TOLAK UKUR/ Volume	Alokasi Dana (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				Sumber Dana
						Nilai Kontrak (apabila dikontrakkan)	Sisa Dana Konstruksi (6-7)	Pelaksana (Swakelola>Nama Rekanan)	Keuangan		Fisik		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
		- Pembangunan Pengaman (Bronjong) Jembatan Membowi Jalur 2		1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00		CV. Marselin	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	
		- Pembangunan Pengaman (Bronjong) Jembatan Membowi Jalur 5		1 unit	150.000.000,00	150.000.000,00		CV. Rana Indah	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	
		- Pembangunan Jembatan Ingggramui		1 unit	1.350.000.000,00	1.097.949.000,00		CV. Wosda	1.097.949.000,00	100%	1.097.949.000,00	100%	
		- Supervisi Pembangunan Jembatan Ingggramui		1 Paket	85.000.000,00	82.500.000,00	2.500.000,00	PT. Bangun karya Consultan	82.500.000,00	100%	82.500.000,00	100%	
											-		
6	15.15	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAU Lanjutan)			90.000.000,00						-		
	5.2.3	Belanja Modal				-	-				-		
		- Pengadaan Kontainer Bak Sampah	Manokwari	1 Paket	90.000.000,00	89.650.000,00			89.650.000,00	100%	89.650.000,00	100%	DAU (L)
											-		
V	103.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			1.896.798.200,00				6.241.099.800,00		1.895.636.124,50		
1	16.07	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin (DAK Lanjutan)	Manokwari		205.812.500,00						-		
	5.2.3	Belanja Modal							3.120.549.900,00		-		
		- Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kampung Anggori Amban Distrik Mkw Barat	Manokwari Barat	1,00 Paket	34.487.500,00	34.487.500,00		CV. Ofok Moruc	34.487.500,00	100%	34.487.500,00	100%	DAK (L)
		- Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kampung Warbefor Distrik Mkw Utara	Manokwari Utara	1,00 Paket	171.325.000,00	171.325.000,00		CV. Mira Jaya	171.325.000,00	100%	171.325.000,00	100%	
											-		
2	16.08	Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin (DAU Lanjutan)			22.193.500,00						-		
		- Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kampung Amban Distrik Manokwari Barat	Manokwari Barat	1,00 Paket	3.437.500,00	3.437.500,00		CV. Ofok Moruc	3.437.500,00	100%	3.437.500,00	100%	DAU (L)
		- Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kampung Susweni Distrik Manokwari Timur	Manokwari Timur	1,00 Paket	1.781.000,00	1.781.000,00		CV. Alam Jaya Papua	1.781.000,00	100%	1.781.000,00	100%	
		- Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kampung Warbefor Distrik Manokwari Utara	Manokwari Utara	1,00 Paket	16.975.000,00	16.975.000,00		CV. Mira Jaya	16.975.000,00	100%	16.975.000,00	100%	
											-		
3	16.05	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (lanjutan)			722.982.200,00	65.808.350,00	-		342.125.700,00		30.929.924,50	47%	
		- Plat Duikker Gang III Kompleks Lembah Hijau, Wosi (2016)		1,00 Paket	23.149.000,00	23.149.000,00			23.149.000,00	100%	23.149.000,00	100%	Pembiayaan
		- Jln Brawijaya Depan Penginapan Jati 5% (2016) an. CV.Valery		1,00 Paket	6.984.250,00	6.984.250,00			6.984.250,00	100%	6.984.250,00	100%	(L)
		- Jln Merdeka Samping Gang Tironi 5% (2016)an. CV.FriscaPapua Abadi		1,00 Paket	6.970.050,00	6.970.050,00			6.970.050,00	100%	6.970.050,00	100%	
		- Kampung Jowen Masni 5% (2016) an. CV. Sinar Jowen		1,00 Paket	28.705.050,00	28.705.050,00			28.705.050,00	100%	28.705.050,00	100%	
		- Gang Victori Wosi 5% (2016) an. Dua Putra Simsir		1,00 Paket	5.714.050,00	5.714.050,00			5.714.050,00	100%	5.714.050,00	100%	
		- Beremi Puncak 50% (2016) an. Cahaya Mamas		1,00 Paket	118.575.000,00	118.575.000,00			118.575.000,00	100%	118.575.000,00	100%	
		- Samping SD Misi Ruas-2 70% (2016) an. Enam Bersaudara		1,00 Paket	165.982.600,00	165.982.600,00			165.982.600,00	100%	165.982.600,00	100%	
		- Jln. Brawijaya ke Jln. Merdeka Samping BRI 40% (2016) an. CV. Talitakum	Manokwari Barat	1,00 Paket	67.733.200,00	67.733.200,00			67.733.200,00	100%	67.733.200,00	100%	
		- Kampung Ambon Ruas-2 100% (2016) an. CV. Erla	Manokwari Timur	1,00 Paket	299.169.000,00	299.169.000,00			299.169.000,00	100%	299.169.000,00	100%	
											-		
4	16.06	Pembangunan Draenase (OTSUS)			835.000.000,00				814.105.000,00		-	30%	OTSUS
		- Drainase Maniagasi Jl. Brawijaya		150,00 m'	150.000.000,00	147.150.000,00		CV. Reimar	147.150.000,00	100%	147.150.000,00	100%	
		- Drainase Kampung Muara Prafi		300,00 m'	300.000.000,00	296.641.000,00		CV. Zoar	296.641.000,00	100%	296.641.000,00	100%	
		- Drainase Kelurahan Sowi 1 400 m		1,00 Paket	300.000.000,00	285.754.000,00		CV. Cahaya Timur Langit	285.754.000,00	100%	285.754.000,00	100%	
		- Drainase Kampung Imbrairi, Manokwari Barat		85,00 m'	85.000.000,00	84.560.000,00		CV. Isrun Karya Mandiri	84.560.000,00	100%	84.560.000,00	100%	
											-		
5	16.08	Pembangunan Drainase			110.810.000,00						-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari		810.000,00						-		
	5.2.3	Belanja Modal			110.000.000,00				99.613.000,00		-		
		- Pembangunan Saluran di kelurahan Andai		1,00 Paket	750.000.000,00						-		DBH MIGAS/
		- Pembangunan Saluran Gang Victori, Lembah Hijau Tahap 2		50,00 m'	50.000.000,00	49.613.000,00		CV. Bismawin	49.613.000,00	100%	49.613.000,00	100%	OTSUS
		- Perencanaan Teknis		1,00 Paket	60.000.000,00	50.000.000,00		CV. Colibri Design	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	
											-		

No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
VI	103.01.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong/Normalisasi Aliran Sungai			1.055.345.000,00				773.964.000,00		773.964.000,00		
1	17.06	Pembangunan Bronjong Kali (OTSUS)			1.003.600.000,00						-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00	100%	3.600.000,00	100%	
	5.2.3	Belanja Modal			1.000.000.000,00						-		
		- Pembangunan Bronjong Kali Prati	Distrik Prati	1,00 Paket	1.000.000.000,00	718.619.000,00		CV. GREVA MENORA	718.619.000,00	100%	718.619.000,00	100%	OTSUS
											-		
2	17.09	Pembangunan Turap/talud/bronjong (lanjutan)			51.745.000,00				51.745.000,00		51.745.000,00		
		- Pembangunan Talud Sido Muncul			23.745.000,00	23.745.000,00			23.745.000,00	100%	23.745.000,00	100%	Pembiayaan
		- Perencanaan Teknis Normalisasi Sungai	Manokwari		28.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	(L)
											-		
VII	103.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan			822.287.000,00				822.287.000,00		822.287.000,00		
1	18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			772.787.000,00		772.787.000,00				-		
	5.2.1	Belanja Pegawai	Manokwari	396,00 OH	377.910.000,00				377.910.000,00	100%	377.910.000,00	100%	BDH MIGAS/
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari		394.877.000,00				394.877.000,00	100%	394.877.000,00	100%	OTSUS
											-		
2	18.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAU Lanjutan)	Manokwari								-		
	5.2.3	Belanja Modal									-		
		- Rehabilitasi Pemeliharaan Gorong gorong Terminal sanggeng (Pembayaran sekaligus 100%) an. CV. Kombaki Papua Perkasa	Manokwari Barat	1,00 Paket	49.500.000,00	49.500.000,00			49.500.000,00	100%	49.500.000,00	100%	DAU (L)
											-		
VIII	103.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			5.156.000.000,00				2.716.341.700,00		2.676.905.000,00		
1	24.21	Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Sekunder (DAK)			5.156.000.000,00				-		-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			62.000.000,00				39.436.700,00	64%	-		DAK
	5.2.3	Belanja Modal			5.094.000.000,00						-		
		a. Rehab Saluran Sekunder D.I Kasi	Sidey	1,00 Paket	2.111.507.050,00	1.977.810.000,00		CV. USADOR	988.905.000,00	50%	988.905.000,00	50%	DAK
		- Pembangunan Sipun		1,00 Paket	2.015.057.650,00	1.792.600.000,00		CV. MANSINAM JAYA	896.300.000,00	50%	896.300.000,00	50%	
		- Pembangunan Bangunan Pelengkap		1,00 Paket	433.782.650,00	433.700.000,00		CV. MENDES MEYEKIWA	433.700.000,00	100%	433.700.000,00	100%	
		- Pembangunan Saluran Pembuang		1,00 Paket	358.827.650,00	358.000.000,00		PT. ARJUNA CIPTA ABADI	358.000.000,00	100%	358.000.000,00	100%	
		b. Supervisi Kontruksi Jaringan Irigasi		1,00 Paket	88.425.000,00	88.425.000,00			-		-		
		- Penyusunan Laporan Pelaksana DAK		48,00 OB	60.000.000,00	60.000.000,00				0%	-		
		- Petugas E-Monitoring DAK		12,00 OB	26.400.000,00	26.400.000,00				0%	-		
											-		
IX	103.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			316.350.000,00				316.350.000,00		316.350.000,00		
1	27.10	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Lanjutan)			233.825.000,00						-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Kab. Manokwari	1 Paket	181.600.000,00	181.600.000,00	-	PT. Persada Gautama Raya	181.600.000,00	100%	181.600.000,00	100%	DAK (L)
	5.2.3	Belanja Modal			52.225.000,00				52.225.000,00		52.225.000,00		
		- Penyediaan Air Bersih di Kampung Kaironi-Distrik Prati	Distrik Sidey	1,00 Paket	12.800.000,00	12.800.000,00	-	CV. Eje Meitoj	12.800.000,00	-	12.800.000,00	100%	DAK (L)
		- Penyediaan Air bersih di Kampung Aimas (SP.3) - Distrik Prati	Distrik Prati	1,00 Paket	22.475.000,00	22.475.000,00	-	CV. Wamloura	22.475.000,00	100%	22.475.000,00	100%	DAK (L)
		- Penyediaan Air Bersih di Kampung Udapi Hilir 1 (SP.4) - Distrik Prati	Distrik Prati	1,00 paket	11.300.000,00	11.300.000,00	-	CV. Bintang Gunung Ninsimoi	11.300.000,00	100%	11.300.000,00	100%	DAK (L)
		- Penyediaan Air Bersih di Kampung Udapi Hilir 2 (SP.4) - Distrik Prati	Distrik Prati	1,00 Paket	5.650.000,00	5.650.000,00	-	CV. Prafindo Jaya	5.650.000,00	100%	5.650.000,00	100%	DAK (L)
											-		

No	Kode Program/Kegiatan	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	Lokasi	TOLAK UKUR/ Volume	Alokasi Dana (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				Sumber Dana
						Nilai Kontrak (apabila dikontrakkan)	Sisa Dana Konstruksi (6-7)	Pelaksana (Swakelola>Nama Rekanan)	Keuangan		Fisik		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
											-		
2	27.11	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK Lanjutan)			82.525.000,00				82.525.000,00		82.525.000,00		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Kab. Manokwari		69.600.000,00	69.600.000,00	-	PT. Persada Gautama Raya	69.600.000,00	100%	69.600.000,00	100%	DAK (L)
	5.2.3	Belanja Modal									-		
		- Pembangunan MCK, Plus di kampung Wirsi/Arkuki 1 Distrik Manokwari Barat (blm terbayar)	Manokwari Barat	1,00 Paket	12.925.000,00	12.925.000,00	-	CV. Asyofor Arohari	12.925.000,00	100%	12.925.000,00	100%	DAK
											-		
X	103.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			435.252.000,00				157.252.000,00		583.848.000,00		
1	30.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan (OTSUS Lanjutan)					-				-		
	5.2.3	Belanja Modal			435.252.000,00						-		
		- Peningkatan Jaringan air bersih di kampung Inggramui/Wosi Distrik Manokwari Barat			11.990.000,00	239.800.000,00		CV. Adadura	11.990.000,00	100%	239.800.000,00	100%	OTSUS (L)
		- Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih Perdesaan di kampung Awingei	Manokwari Barat	1,00 paket	10.462.000,00	209.248.000,00		CV Awingei Star	10.462.000,00	100%	209.248.000,00	100%	
		- Penyediaan Sarana Air Bersih PAMSIMAS di Kam. Maisepi, Kamp. Wariori dan Kamp. Imbeiska	Manokwari Barat	1,00 Paket	100.000.000,00		REALISASI KEUANGAN DAN FISIK 100% DI TAHUN LALU 2016, NAMUN DIMUNCULKAN LAGI DI TAHUN 2017						
		- Perencanaan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih	Manokwari Barat	1,00 Paket	178.000.000,00								
		- Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Air Bersih	Manokwari Barat	1,00 Paket	134.800.000,00	134.800.000,00		PT. Antariksa Globalindo	134.800.000,00	100%	134.800.000,00	100%	
XI	30.12	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan			524.714.950,00				164.052.550,00		524.714.950,00		
	5.2.3	Belanja Modal											
		Jalan Lingkungan/Halaman											
		- Jalan Lingkungan Kampung Inggandi	Manokwari Timur	1 Paket	113.900.000,00	113.900.000,00		CV. Maria Inamber	99.662.500,00	88%	113.900.000,00	100%	DAU
		- Jalan Lingkungan Manunggal Kecil Ruas I	Manokwari Barat	1 Paket	7.117.000,00	7.117.000,00		CV. Wevo	7.117.000,00	100%	7.117.000,00	100%	
		- Jalan Lingkungan Manunggal Kecil Ruas II	Manokwari Barat	1 Paket	7.117.100,00	7.117.100,00		CV. Eugenia	7.117.100,00	100%	7.117.100,00	100%	
		- Jalan Lingkungan Kowi samping BCA Wosi	Manokwari Barat	1 Paket	43.787.200,00	43.787.200,00		CV. Meyah bersaudara	38.313.800,00	88%	43.787.200,00	100%	
		- Jalan Lingkungan Fanindi Dalam RT.III	Manokwari Barat	1 Paket	9.461.000,00	9.461.000,00		CV. Ave Maria Manibuy	-	0%	9.461.000,00	100%	
		- Tanggal Jalan Lingkungan Brawijaya	Manokwari Barat	1 Paket	94.580.000,00	94.580.000,00		CV. Reimar	94.580.000,00	100%	94.580.000,00	100%	
		- Jalan Gang Masuk Kampung Udai Maju	Manokwari Selatan	1 Paket	166.162.500,00	166.162.500,00		CV. Asti Mandiri	166.162.500,00	100%	166.162.500,00	100%	
		- Jalan Kali Matoa Brawijaya	Manokwari Barat	1 Paket	70.748.000,00	70.748.000,00		CV. Reimar	70.748.000,00	100%	70.748.000,00	100%	
		- Jalan Lingkungan RT. VIII Amban Ruas IV	Manokwari Barat	1 Paket	5.921.000,00	5.921.000,00		CV. Imsel Ros	5.921.000,00	100%	5.921.000,00	100%	
		- Jalan Lingkungan RT. VIII Amban Ruas I	Manokwari Barat	1 Paket	5.921.150,00	5.921.150,00		CV. Mansinik Mansen	5.921.150,00	100%	5.921.150,00	100%	
											-		
XI	103.01.31	Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa			658.305.000,00				658.305.000,00		658.305.000,00		
	31.03	Rehabilitasi jaringan Irigasi (DAK Lanjutan)									-		
	5.2.3	Belanja Modal			658.305.000,00						-		
		- Banguna Pelengkap D.I kassi			15.015.000,00	15.015.000,00			15.015.000,00	100%	15.015.000,00	100%	DAK (L)
		- saluran Pembuang D.I Kassi		1,00 paket	24.740.000,00	24.740.000,00			24.740.000,00	100%	24.740.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Primer D.I Kassi	Sidey Makmur	1,00 paket	163.250.000,00	326.500.000,00	163.250.000,00	CV. Mendes Meyekiwa	163.250.000,00	100%	163.250.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 1		1,00 paket	22.120.000,00	22.120.000,00			22.120.000,00	100%	22.120.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 2		1,00 paket	15.655.000,00	15.655.000,00			15.655.000,00	100%	15.655.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 3		1,00 paket	10.585.000,00	10.585.000,00			10.585.000,00	100%	10.585.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 4		1,00 paket	10.585.000,00	10.585.000,00			10.585.000,00	100%	10.585.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 5		1,00 paket	8.885.000,00	8.885.000,00			8.885.000,00	100%	8.885.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 6	Sidey Makmur	1,00 paket	88.850.000,00	177.700.000,00	88.850.000,00	CV. Rivaros	88.850.000,00	100%	88.850.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 7		1,00 paket	8.885.000,00	8.885.000,00			8.885.000,00	100%	8.885.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 8		1,00 paket	8.885.000,00	8.885.000,00			8.885.000,00	100%	8.885.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 9	Sidey Makmur	1,00 Paket	88.850.000,00	177.700.000,00	88.850.000,00	CV. Eje Meitoj	88.850.000,00	100%	88.850.000,00	100%	DAK (L)
		- Saluran Sekunder D.I Kassi Ruas 10	Sidey Makmur	1,00 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	-	CV. Mendes Meyah Ereni	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	DAK (L)
		- Biaya Pengawasan	Manokwari	1,00 Paket	42.000.000,00	42.000.000,00			42.000.000,00	100%	42.000.000,00	100%	

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	TOLAK UKUR/ Volume	ALOKASI DANA (Rp)	PELAKSANAAN			REALISASI PELAKSANAAN				SUMBER DANA
						NILAI KONTRAK (apabila dikontrakkan)	SISA DANA KONSTRUKSI (6-7)	PELAKSANA (Swakelola>Nama Rekanan)	KEUANGAN		FISIK		
									(Rp)	(%)	(Rp)	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13	14
XII	103.01.32	Program Perencanaan Tata Ruang			21.340.000,00				21.226.150,00		-	-	
	32.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan									-		
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari		21.340.000,00				21.226.150,00	99%	-		DAU
XIII	103.01.34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			105.744.000,00				105.644.000,00		-	-	
1	34.11	Pengendalian Pemanfaatan Ruang			39.841.000,00						-		
	5.2.1	Belanja Pegawai	Manokwari		-						-		DAU
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			39.841.000,00	-			39.741.000,00	100%	-		
											-		
2	34.12	Pengelolaan Bangunan Gedung Pada Bidang Cipta Karya			65.903.000,00				-		-		
	5.2.1	Belanja Pegawai	Manokwari		53.000.000,00				53.000.000,00	100%	-		DAU
	5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Manokwari		12.903.000,00				12.903.000,00	100%	-		
											-		
											-		
						-	-				-		
		JUMLAH TOTAL			169.889.977.192,00			-	144.148.590.895,00	85%	134.172.555.124,50	79%	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MANOKWARI

Ir. WEMPI BANDUNG, MM
NIP. 19590318 198903 1 005

Manokwari, Desember 2017
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM
EVALUASI DAN PELAPORAN

Katarina Tri Waryanti, SH
NIP. 19700404 199402 2 002