

BULAN : Desember 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						
A	PEMBANGUNAN JEMBATAN					7,575,000,000	7,575,000,000
1	Jembatan Koto Baru - Mato Aia (Sungai Pagu)					600,000,000.00	600,000,000.00
2	Jembatan Puskesmas Batang Lawe					200,000,000.00	200,000,000.00
3	Jembatan Batang Ikua					3,425,000,000.00	3,425,000,000.00
4	Jembatan Tiak					200,000,000.00	200,000,000.00
5	Box Couvert Mesjid Darusalam Batang Lolo (KPGD)					700,000,000.00	700,000,000.00
6	Jembatan Lawe Tengah (Sungai Pagu)					600,000,000.00	600,000,000.00
7	Jembatan Gantung Bangko Mato Air					500,000,000.00	500,000,000.00
8	Plat Duiker Tanggo Akar					50,000,000.00	50,000,000.00
9	Plat Duiker Jalan BBI Bariang					50,000,000.00	50,000,000.00
10	Jembatan Ulu Bangko					200,000,000.00	200,000,000.00
11	Pembangunan Jembatan Gantung Wonorejo					150,000,000.00	150,000,000.00
12	Jembatan Gunuang Pasia Lubuk Gadang					100,000,000.00	100,000,000.00
13	Box Couvert Dusun Lompatan Jaya Durita					100,000,000.00	100,000,000.00
14	Jembatan Mesjid Sungai Sanda					150,000,000.00	150,000,000.00
15	Lanjutan Jembatan/Box Couvert sebelah Mesjid Nurul Yakin Seberang Aro Tanjung Harapan					150,000,000.00	150,000,000.00
16	Plat Duiker Sapan Ampalu					50,000,000.00	50,000,000.00
17	Jembatan Jorong Sungai Aro KPGD					100,000,000.00	100,000,000.00
18	Jembatan Mudiak Lawe Sungai Pagu					100,000,000.00	100,000,000.00
19	Jembatan Tanah Lapang Durian Tigo Capang					50,000,000.00	50,000,000.00
20	Jembatan Mesjid Darussalam Bandar Jilatang KPGD					100,000,000.00	100,000,000.00
21	Pembangunan Jembatan Batu Tangkuik Sungai Manau						
22	Plat Duiker Sungai Tintin (Sangir)						
B.	PENINGKATAN RUAS JALAN (DAK INFRASTRUKTUR JALAN DAN DAU)				36,709,270,000		36,709,270,000
1	Peningkatan Struktur Jalan Lbk. Malako - S. Sungkai (Sirtu ke Hotmix) DAK Penugasan				15,883,270,000		15,883,270,000.00
2	Peningkatan Struktur Jalan Batu Bजारंग Sei. Duo (Jl. Janjang Kambiang-Sei. Duo) DAK Penugasan				4,000,000,000		4,000,000,000.00
3	Peningkatan Struktur Jalan Balun - Mudiak Lolo (Sirtu ke Hotmix) DAK Penugasan				11,826,000,000		11,826,000,000.00
4	Peningkatan Struktur Jalan Sigintir - Pasar Muara Labuh (Tanah ke Sirtu) DAK Penugasan				5,000,000,000		5,000,000,000.00
5	Peningkatan Jalan Kecamatan KPGD,Sungai Pagu					10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Lanjutan Jalan Balun - Sigintir					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Jalan Sungai Aro - Sawah Lawe					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Jalan SMA 09 Lasuang Batu					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jalan Pasar Muara Labuh - Ambayan					2,950,000,000.00	2,950,000,000.00
	Penrencanaan Jalan Pasar Muara Labuh - Ambayan					50,000,000.00	50,000,000.00
	Jalan Parak Sikumbang - Batang Lawe Timur					500,000,000.00	500,000,000.00
	Jalan Kapalo Bukit Singgiau					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
6	Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir I					5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Jalan Sugai Barameh - Wonorejo - Tangsi Ampek					3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Hotmix Lapangan Terminal Padang Aro					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Jalan Padang Aro - Koto Tinggi					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
7	Peningkatan Jalan Kecamatan SBH,SBJ					6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
	Jalan Abai - Madiak					1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
	Jalan Trans Dusun Tengah					1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Lanjutan Jalan Talao					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Jalan Tahan II - Tahan IV					1,450,000,000.00	1,450,000,000.00
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan SBH,SBJ					100,000,000.00	100,000,000.00
9	Jalan Lingkar Hot Water Boom (Pauh Duo)					850,000,000.00	850,000,000.00
9	Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II					5,120,000,000.00	5,120,000,000.00
	Jalan Taluak Aia Putihah - Simp. PB					3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	Jalan Sukabumi Dalam					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II					120,000,000.00	120,000,000.00
10	Jalan Sungai Cupak - Dusun Tengah (SBH)					100,000,000.00	100,000,000.00
11	Peningkatan Jalan Kecamatan Pauh Duo					5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	Jalan Sungai Siriah Simancuang					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Jalan Bukik Sikumpa - Sentral					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	Jalan Lingkar Pasar Baru Pakan Selasa					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
12	Jalan Batang Pasampan - Pinti Kayu Ketek (KPGD)					500,000,000.00	500,000,000.00
13	Rabat beton Jalan Melayu Lolo Kaciak					150,000,000.00	150,000,000.00
14	Jalan Tanjung Durian Talakiak (RPC)					150,000,000.00	150,000,000.00
15	Jalan Mudiak Lolo - Mato Aia					150,000,000.00	150,000,000.00
16	Jalan Cor Mantirai - Kepala Bukit (Sei. Pagu)					150,000,000.00	150,000,000.00
17	Cor Jalan Lingkar Surau Tajun Sungai Aro					150,000,000.00	150,000,000.00
18	Lanjutan Rabat Beton Jalan Jaluju					150,000,000.00	150,000,000.00
19	Jalan Asahan Kampung Palak					150,000,000.00	150,000,000.00
20	Jalan Taratak Sungai Siriah					150,000,000.00	150,000,000.00
21	Jalan Abai Sangir - Dharmasraya					9,950,000,000.00	9,950,000,000.00
22	Jalan Air Terjun Bagunrejo					150,000,000.00	150,000,000.00
23	Jalan Aia Malanca					100,000,000.00	100,000,000.00
24	Jalan Pintu Lubang Aia Mayuruak					150,000,000.00	150,000,000.00
25	Jalan Lubuk Malako - Sei. Sungkai					11,180,000,000.00	11,180,000,000.00
26	Jalan Lingkar Nurul Sakinah Sikinjang					200,000,000.00	200,000,000.00
27	Lanjutan Jalan TPA Sikinjang - Sukabumi					150,000,000.00	150,000,000.00
28	Lanjutan Jalan Lingkar Sukabumi Dalam					200,000,000.00	200,000,000.00
29	Jalan Sanda					180,000,000.00	180,000,000.00
30	Jalan Taratak Paneh (Bukik Batu Balah)					100,000,000.00	100,000,000.00
31	Jalan Lingkar Padang Gantiang					150,000,000.00	150,000,000.00
32	Jalan Bancah Sikampuang Padang Gantiang					100,000,000.00	100,000,000.00
33	Jalan Lubuk Buntau - Aia Batu					150,000,000.00	150,000,000.00
34	Jalan Kp. Tarandam - Pasar Baru Muara Labuh					100,000,000.00	100,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Rabat beton Jalan Sungai Bandang Balun					100,000,000.00	100,000,000.00
36	Jalan MDA Kamp. Tangah Pekonina					100,000,000.00	100,000,000.00
37	Jalan Bukik Bulek Taratak Tinggi					170,000,000.00	170,000,000.00
38	Jalan Kampung Baru - Sapan Sari					150,000,000.00	150,000,000.00
39	Jalan Karang Putih - Simpang Jariang					150,000,000.00	150,000,000.00
40	Jalan Sukabakti- Sukabaru					200,000,000.00	200,000,000.00
41	Jalan Jorong Lasuang Batu					150,000,000.00	150,000,000.00
42	Jalan Masuk Jembatan Bariang					300,000,000.00	300,000,000.00
43	Jalan Lingkar Batang Pudau					100,000,000.00	100,000,000.00
44	Pelebaran jalan Bidar Alam					600,000,000.00	600,000,000.00
45	Jalan Sungai Tabakau					180,000,000.00	180,000,000.00
46	Jalan pasir putih - sungai paik					150,000,000.00	150,000,000.00
47	Jalan ke Puskesmas lubuk gadang					150,000,000.00	150,000,000.00
48	Jalan Lekok Sungai Lambai					150,000,000.00	150,000,000.00
49	Jalan Sungai Abai - Sungai Puah					200,000,000.00	200,000,000.00
50	Jalan TK/Paud Sungai kapau					150,000,000.00	150,000,000.00
51	jalan kuok - sarik taba					200,000,000.00	200,000,000.00
52	Jalan Lingkar Sukakarya - Sukabumi Dalam					100,000,000.00	100,000,000.00
53	Jalan pasar Sungai Lambai					180,000,000.00	180,000,000.00
54	Jalan Bamgko - Pulakek					200,000,000.00	200,000,000.00
55	Lanjutan Jalan Muara Labuh - Balun (Sei. Pagu, KPGD) Hotmix . Pembayaran Sisa Kontrak No.					2,265,546,800.00	2,265,546,800.00
56	Pekerjaan jalan dengan Hotmox Kec. KPGD, Sei. Pagu, Pauh Duo. Pembayaran Sisa Kontrak No.					474,302,678.00	474,302,678.00
57	Lanjutan Jalan Golden - Bukit Ayam					200,000,000.00	200,000,000.00
58	Jalan Kampung Tangah - Durian Tanjak					200,000,000.00	200,000,000.00
59	Jalan Lingkar Jorong Durian Capang Tigo Kec. Pauh Duo					100,000,000.00	100,000,000.00
60	Jalan Lingkar Kampung Tarandam - Sungai Pua Nagari Pasar Muara Labuh					150,000,000.00	150,000,000.00
61	Jalan Wisata Dermaga Jorong Kampung Baru Pulau Punjung Nag. Lb. Ulang Aling					200,000,000.00	200,000,000.00
62	Lanjutan Peningkatan Jalan TPU Koto Tinggi					100,000,000.00	100,000,000.00
63	Lanjutan Peningkatan Jalan Sei. Kapur Timbarau					150,000,000.00	150,000,000.00
64	Lanjutan Jalan Sawah Tau - Sungai Ipuh Balun KPGD					150,000,000.00	150,000,000.00
65	Jalan Lereng Taok - Banda Jilatang KPGD					100,000,000.00	100,000,000.00
66	Jalan Sungai Pangkua Panduang KPGD					150,000,000.00	150,000,000.00
67	Jalan Lingkar Tubo - Taratak Tinggi					200,000,000.00	200,000,000.00
68	Jalan MTSN Pakan Rabaa - SDN 05 Taratak Bukareh					200,000,000.00	200,000,000.00
69	Jalan Para Gadang - Sei. Duo					50,000,000.00	50,000,000.00
70	Jalan Ngalau Batang Pagu Nagari Pasir Talang					100,000,000.00	100,000,000.00
71	Jalan Puncak BRJ Pincuran 7					100,000,000.00	100,000,000.00
72	Jalan Jorong Sungai Sanda					200,000,000.00	200,000,000.00
73	Jalan Sungai Mancau Kec. Sangir Jujuan					100,000,000.00	100,000,000.00
74	Jalan Jorong Ampera ke Bukit Pematang					50,000,000.00	50,000,000.00
75	Jalan Mesjid Nurul Ikhlas Tubo Kec. Pauh Duo					100,000,000.00	100,000,000.00
76	Jalan Bukit Singgulung Batu Bजारंग Kec. Pauh Duo					100,000,000.00	100,000,000.00
77	Jalan Sungai Lundang					100,000,000.00	100,000,000.00
78	Jalan Lingkar Pekonina Lubuk Paraku Nagari Alam Pauh Duo					100,000,000.00	100,000,000.00
79	Jalan Batu Tunggau KPGD					50,000,000.00	50,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Jalan Sei. Dahan - Sei. Bakunik Jorong Koto Gadang Lubuk Malako					150,000,000.00	150,000,000.00
81	Jalan S. Likek Jorong L. Betung Lubuk Malako					100,000,000.00	100,000,000.00
82	Jalan Lamugan ke Talantam Jorong Koto Japang Pdg. Aia Dingin					100,000,000.00	100,000,000.00
83	Jalan Lingkar mesjid Liki Tengah					100,000,000.00	100,000,000.00
84	Jalan Simpang 4 ke Geringging Jorong Taratak Baru Lb. Malako					100,000,000.00	100,000,000.00
85	Jalan Padang Tabau ke Sungai Tabakau Pdg. Air Dingin					100,000,000.00	100,000,000.00
86	Jalan Timbarau ke SMP Liki					100,000,000.00	100,000,000.00
87	Jalan Lingkar Sei. Landeh - Sei. Kalam Bandar Runtuh - Kamp. Dalam					100,000,000.00	100,000,000.00
88	Jalan Sei. Cangkar Lubuk Gadah Sungai Pagu					75,000,000.00	75,000,000.00
89	Jalan Lundang - Sawah Kabun Sungai Pagu					75,000,000.00	75,000,000.00
90	Jalan Lingkar Karang Hitam - Simancuang Pauh Duo					200,000,000.00	200,000,000.00
91	Jalan Bukit Sikumpa - Ampalu Pauh Duo					100,000,000.00	100,000,000.00
92	Jalan Kapalo Kumbang ke Sei. Cangkar Sungai Pagu					75,000,000.00	75,000,000.00
93	Jalan Batu Kadunduang - Batu Kawi					150,000,000.00	150,000,000.00
94	Jalan TPS Koto Birah - Sungai Siriah					900,000,000.00	900,000,000.00
95	Jalan Sungai Languang RPC					150,000,000.00	150,000,000.00
96	Jalan SMK 3 - DPRD					150,000,000.00	150,000,000.00
97	Jalan Bayua - Sampu					100,000,000.00	100,000,000.00
98	Jalan Padang Aro Jujutan TPA (Sangir)					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
99	Jalan Banuaran Ulu Bangko					200,000,000.00	200,000,000.00
100	Jalan Pek. Darek (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
101	Jalan Aia Mancau (SJJ)					150,000,000.00	150,000,000.00
102	Jalan Batang Kinang Aia Malayak (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
103	Jalan Ngalau Indah - Tahap IV (SBJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
104	Jalan Sungai Rawak (SBJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
105	Jalan Mushalla Tauhid Muktitama Mercu (SBJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
106	Jalan Sibalabe - Sabik Ulu (SJJ)					150,000,000.00	150,000,000.00
107	Jalan Trans Aceh (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
108	Jalan Lereng Bukit Batu Bala (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
109	Jalan Sungai Dahan - Panurunan (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
110	Jalan Sinyaru - Intek Pamsimas (SJJ)					100,000,000.00	100,000,000.00
111	Jalan Lereng Bukit Suek					100,000,000.00	100,000,000.00
112	Jalan Lingkar Dusun Tengah					400,000,000.00	400,000,000.00
113	Jalan Pasir Putih					150,000,000.00	150,000,000.00
114	Jalan Lingkar Tahap I					100,000,000.00	100,000,000.00
115	Jalan Bukit Perkemahan Camintoran					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
116	Lanjutan Cor Timbulun Atas						
117	Jalan Macang Masam (Pulakek - Koto Baru)						
118	Pemb. Jalan Sungai Laniang Sawah Tabek						
119	Jalan Malus Tengah						
120	Jalan Banda Iku						
121	Lanjutan Jalan Nurul Sakinah Sikinjang						
122	Lanjutan Jalan Pendakian Gunung Kerinci						
	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN						

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
A	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN					1,975,000,000.00	1,975,000,000.00
1	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Solok Selatan (Dilaksanakan Secara Swakelola)					450,000,000.00	450,000,000.00
2	Jembatan Bulantiak					200,000,000.00	200,000,000.00
3	Jembatan Sungai Binuang					200,000,000.00	200,000,000.00
4	Jembatan Taratak Pane					200,000,000.00	200,000,000.00
5	Jembatan Padang Gantiang					200,000,000.00	200,000,000.00
6	Jembatan Tanjung Durian					50,000,000.00	50,000,000.00
7	Jembatan Sungai Pangkua (KPGD)					500,000,000.00	500,000,000.00
8	Plat Duiker Sungai Rambutan Batang Lolo					50,000,000.00	50,000,000.00
9	Jembatan Pinti Kayu Ketek - Pinti Kayu Tengah					50,000,000.00	50,000,000.00
10	Rehab Jembatan Sei. Lingkitang - Sanda					100,000,000.00	100,000,000.00
11	Rehab Jembatan Gantung S. Lolo					100,000,000.00	100,000,000.00
12	Jembatan Gantung Ampalu					75,000,000.00	75,000,000.00
B	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN					250,000,000.00	250,000,000.00
1	Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten Solok Selatan (Dilaksanakan Secara Swakelola)					484,650,000.00	484,650,000.00
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						
A	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN					1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
1	Perencanaan Bidang Bina Marga					200,000,000.00	200,000,000.00
2	Amdal Jalan dalam kawasan hutan					800,000,000.00	800,000,000.00
	- Jalan Koto Birah - Simancuang Kec. Sei Pagu, Pauh Duo					400,000,000.00	400,000,000.00
	- Jalan Tanjung Durian - Talantam Kec. Sangir Jujuan					400,000,000.00	400,000,000.00
3	Pemutahiran Data Base Jalan Kabupaten Solok Selatan					200,000,000.00	200,000,000.00
4	Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan					80,000,000.00	80,000,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA						13,371,709,000.00
A	Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)				8,491,709,000		
1	Peningkatan DI. Bandar Ampalu (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
2	Peningkatan DI. Bandar Batang Sangir (DAK Penugasan)	Sangir	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
3	Peningkatan DI. Bandar Batikan (DAK Penugasan)	Sangir Jujuan	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
4	Peningkatan DI. Bandar Koto Ranah (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
5	Peningkatan DI. Bandar Liki Atas (DAK Penugasan)	Sangir	1	Pkt	541,709,000	18.06	541,709,000.00
6	Peningkatan DI. Bandar Batu Mambang (DAK Penugasan)	SBH	1	Pkt	400,000,000	13.33	400,000,000.00
7	Peningkatan DI. Bandar Baringin (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
8	Peningkatan DI. Bandar Bunian (SP) (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	400,000,000	13.33	400,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Peningkatan DI. Bandar Durian Mukti (SP) (DAK Penugasan)	KPGD	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
10	Peningkatan DI. Bandar Lompatan (DAK Penugasan)	Sangir	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
11	Peningkatan DI. Bandar Lubuk Kamang (DAK Penugasan)	SBH	1	Pkt	400,000,000	13.33	400,000,000.00
12	Peningkatan DI. Bandar Padang Air Dingin (DAK Penugasan)	Sangir Jujuan	1	Pkt	750,000,000	25.00	750,000,000.00
13	Peningkatan DI. Bandar Pintu Langik (DAK Penugasan)	KPGD	1	Pkt	400,000,000	13.33	400,000,000.00
14	Peningkatan DI. Bandar Sei Duo (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
15	Peningkatan DI. Bandar Taruko (DAK Penugasan)	Pauh Duo	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
16	Peningkatan DI. Bandar Tanjuang Nan IV (DAK Penugasan)	KPGD	1	Pkt	500,000,000	16.67	500,000,000.00
17	Peningkatan DI. Bandar Sei Lambai (DAK Penugasan)	Sangir	1	Pkt	600,000,000	20.00	600,000,000.00
B	Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)					4,880,000,000.00	4,880,000,000.00
18	DI. Tanjung Durian	Sangir Jujuan	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
19	DI. Bukik Sikumpa	Pauh Duo	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
20	DI. Batang Buatan	Pauh Duo	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
21	DI. Bandar Limau Sundai Pasir Talang	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
22	DI. Buah Anau	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
23	DI. Taratak Tinggi	Pauh Duo	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
24	DI. Bandar Panduang	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
25	DI. Munggur Gadang	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
26	DI. Koto Jepang	Sangir Jujuan	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
27	DI. Sungai Lambai	Sangir	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
28	DI. Dukati Ampalu	Pauh Duo	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
29	DI. Kampung Baru	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
30	DI. Sawah Lua Bandar Dalam	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
31	DI. Padang Ciling	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
32	DI. Tabek	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
33	DI. Bandar Untung Sawah Darek	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
34	DI. Pampangan	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
35	Saluran Irigasi Palak Gadang - Kiambang Sungai Pagu	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
36	DI. Kampung Tarandam	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
37	DI. Batang Pasimpai	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
38	DI. Gunung Pasia	Sangir	1	Pkt		180,000,000.00	180,000,000.00
39	DI. Batu Balah	Sangir Jujuan	1	Pkt		75,000,000.00	75,000,000.00
40	DI. Bandar Tandai	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
41	DI. Ulu Suliti Pakan Rabaa Utara KPGD	KPGD	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
42	Irigasi Sukabaru	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
43	Bandar Cacing Sapan Sungai Aro KPGD	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
44	Irigasi Kalampaian Pasir Talang Selatan	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
45	DI. Aia Manyuruak	Sangir	1	Pkt		75,000,000.00	75,000,000.00
46	DI. Ulu 1	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
47	DI. Batang Lompatn Ketek Lakuak Sei. Landeh	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
48	Bandar Irigasi Mata Aia	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
49	Irigasi Sungai Bayu	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
50	Pembangunan Saluran Irigasi PLTMH Jor. Sei. Bangku	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
51	Irigasi Sungai Lolo	Sangir	1	Pkt		50,000,000.00	50,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
52	DI. Ipuah Pasir Jambu Jorong Pulakek	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
53	Irigasi Sawah Badui (SJJ)	Sangir Jujuan	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
54	DI. Sawah Padang (Lap. Bola Kaki Lb. Malako) SJJ	Sangir Jujuan	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
55	DI. Sawah Nunag (SJJ)	Sangir Jujuan	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
56	Jalan Lurah Bukik Japang (SJJ)	Sangir Jujuan	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
57	DI. Sapan (Sangir)	Sangir	1	Pkt		50,000,000.00	50,000,000.00
58	Saluran Air Bukit Sikumpa	pauh Duo	1	Pkt			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA						150,000,000.00
A	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai					3,475,000,000.00	3,475,000,000.00
1	Sungai Panjang (Sangir)	Sangir	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
2	Sungai Banda Jilatang (KPGD)	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
3	Sungai Batang Kula (Sei. Pagu)	Sungai Pagu	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
4	Sungai Batang Lolo (KPGD)	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
5	Sungai Batang Pasampan	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
6	Sungai Durian Tigo Capang (Tubing)	Pauh Duo	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
7	Sungai Batang Baliak Sawah Siluak	Sungai Pagu	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
8	Anak Sungai Bolai Sungai Durian	Sungai Pagu	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
9	Sungai Batang Liki Atas	Sangir	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
10	Sungai Ratak KPGD	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
11	Anak Sungai Kayu Ketek	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
12	Sungai Pinti Kayu	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
13	DAM Belakang SMP 10 Sungai Kalu	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
14	Sungai Batang Bangko Jorong Banuaran Taratak Paneh	Pauh Duo	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
15	Sungai Batang Bulantiak I	Pauh Duo	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
16	Sungai Batang Air Sungai Kalu	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
17	Sungai Batang Bulantiak II	Pauh Duo	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
18	Sungai Batang Lolo KPGD	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
19	Sungai Batang Bangko	Pauh Duo	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
20	Sungai Rambutan KPGD	KPGD	1	Pkt		150,000,000.00	150,000,000.00
21	Cek Dam Pandan Kuburan Suku Panai Jorong Sungai Cangkua	Sungai Pagu	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
22	Pembangunan Pasangan Sungai Buang Sumur Pek. Laban Samping Mesjid Taqwa Psr Bancah Kapeh Lb. Malako	Sangir Jujuan	1	Pkt		75,000,000.00	75,000,000.00
23	Sungai Bariang - Sungai Pauh	Sangir	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
24	Sungai Aia Mancuang Ulu Suliti	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
25	Sungai Bunuang KPGD	KPGD	1	Pkt		100,000,000.00	100,000,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA						0.00
A	Kegiatan : Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun					200,000,000.00	38,150,000,000.00
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dibangun (Dilaksanakan secara swakelola	Sangir	1	Pkt		200,000,000.00	200,000,000.00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
A	Pembangunan Gedung Kantor						17,100,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor SKPD I	Sangir					1,250,000,000.00
2	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor SKPD	Sangir					500,000,000.00
3	Lanjutan Pembangunan Gedung Kampus Akademi Komunitas	SJJ					1,500,000,000.00
4	Pembangunan Gedung Nasional Muara Labuh	Sungai Pagu					7,950,000,000.00
5	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Sikinjang	Sangir					200,000,000.00
6	Pembangunan Gerbang dan Kawasan Bermain Seribu Rumah Gadang	Sungai Pagu					2,000,000,000.00
7	Pembangunan Gerbang dan Areal Parkir Hot Water Boom	Pauh Duo					1,000,000,000.00
8	Pembangunan Kawasan PDRI	SJJ					200,000,000.00
9	Rehap Kantor Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	Sangir					200,000,000.00
10	Landclearing MIS Koto Birah	Pauh Duo					150,000,000.00
11	Land Clearing Lokasi Instansi Vertikal						200,000,000.00
12	Rehap Gedung Nasional Lubuk Gadang						150,000,000.00
13	Monumen Kawasan PDRI	SJJ					1,200,000,000.00
14	Landscape Bukit Perkemahan Camintoran	Sangir					600,000,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH						
A	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur						2,600,000,000.00
1	Pembangunan Lapangan Bola Kaki Pasir Talang	Sungai Pagu					400,000,000.00
2	Lanjutan Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa	KPGD					450,000,000.00
3	Lanjutan Lapangan Bola Kaki Pinang Sinawa	Pauh Duo					300,000,000.00
4	Lanjutan Lapangan Bola Kaki Koto Baru	Sungai Pagu					300,000,000.00
5	Lanjutan Pembangunan GOR Rimbo Tengah	Sangir					1,000,000,000.00
6	Pembangunan Bands/Tempat Duduk Official dan Pemain Cadangan Gor Rimbo Tengah	Sangir					150,000,000.00
B	Pembangunan dan Peningkatan Pasar						600,000,000.00
1	Lanjutan Pembangunan Pasar Pakan Selasa	Pauh Duo					400,000,000.00
2	Pasar Lubuk Malako	SJJ					200,000,000.00
	PROGRAMPENINGKATAN KEAGAMAAN						
A	Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan						5,000,000,000.00
1	Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan						5,000,000,000.00
	PROGRAM: REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN						
A	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)						187,000,000.00
1	Perbaiki Jembatan Taratak (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017						187,000,000.00
	PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						
A	Peningkatan Ruas Jalan (Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus)						375,000,000.00

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	Vol.	SAT	Pagu Dana		
					DAK	DAU	Pagu dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Jalan Air Terjun Bangun Rejo Sangir Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						187,500,000.00
2	Pembukaan Jalan - Padang Aro Koto Tinggi Kec. Sangir (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						187,500,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA						
A	Pembangunan/ Pening/ Rehab/ Pemel Jar Irigasi (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)						371,000,000.00
1	Pembuatan Saluran Irigasi Pampangan Pasir Talang Timur Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						185,000,000.00
2	Irigasi Kongsi Tigo Puluh Nagari pakan Rabaa Utara Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						93,000,000.00
3	Lanjutan Irigasi Tanjuang Limau Kapeh Kec. Koto Parik Gadang Diateh (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						93,000,000.00
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA						
A	Rehab/ Pemel Normalisasi Saluran Sungai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)						515,000,000.00
1	Pemasangan Bronjong Batang Liki Atas Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						187,000,000.00
2	Pemasangan Bronjong Batang Liki Bawah Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						187,000,000.00
3	Pengaman Tebing Sungai Sanda Kec. Sangir Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)						141,000,000.00

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	6,732,496,000		842,504,000	
	449,089,000.00		150,911,000.00	CV. KARYA MENTAWAI
	199,890,000.00		110,000.00	CV. ESUS NDO KARYA
	3,322,181,000.00		102,819,000.00	PT. PELITA JAYA KONSTRUKSITAMA MANDIRI
	199,566,000.00		434,000.00	CV. FAMILY SAIYO
	516,725,000.00		183,275,000.00	CV. LAUT MELINTANG
	446,743,000.00		153,257,000.00	CV. ZAHRAH KONSTRUKSI
	350,068,000.00		149,932,000.00	CV. DWI KARYA PUTRI
			50,000,000.00	CV. SUJA KONTRAKTOR
			50,000,000.00	CV. SUJA KONTRAKTOR
	199,788,000.00		212,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	149,835,000.00		165,000.00	CV. PUTRA SANGIR INDAH
	99,732,000.00		268,000.00	CV. KHERIN PRATAMA
	99,835,000.00		165,000.00	CV. PUTRA SANGIR INDAH
	149,780,000.00		220,000.00	CV. D' RAS KONTRAKTOR
	149,835,000.00		165,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	49,888,000.00		112,000.00	CV. BARIANG
	99,878,000.00		122,000.00	CV. DWI PUTRI
	99,936,000.00		64,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	49,892,000.00		108,000.00	CV. LUBUK TANAH KONSTRUKSI
	99,835,000.00		165,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
100,000,000.00			100,000,000.00	
100,000,000.00	99,885,000.00		115,000.00	CV. FIKRI PRATAMA
	34,592,017,000	36,176,217,000	533,053,000.00	
	15,088,749,000.00	15,883,249,000.00	21,000.00	PT. PELITA JAYA KONSTRUKSITAMA MANDIRI
	3,781,038,000.00	3,999,938,000.00	62,000.00	PT. DHAMOR UTAMA
	11,661,124,000.00	11,825,924,000.00	76,000.00	PT. PRATAMA PUTRA SEJAHTERA
	4,061,106,000.00	4,467,106,000.00	532,894,000.00	PT. GANASYWA EKA CIPTA SURYA PRATAMA
	9,635,511,000.00		364,489,000.00	PT. ARPEX PRIMADHAMOR

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
			2,000,000,000.00	
	4,694,566,000.00		305,434,000.00	PT. MERANGIN KARYA SEJATI
	5,735,417,000.00		264,583,000.00	PT. BANGUN JAYA PRATAMA
			100,000,000.00	
	592,620,000.00		257,380,000.00	CV. GEMA JAYA UTAMA
	4,850,370,000.00		269,630,000.00	PT. ARSHY CITRA KAMATO
	99,913,000.00		87,000.00	CV. PUTRA KEMBAR
	5,223,433,000.00		276,567,000.00	PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA
	325,934,000.00		174,066,000.00	CV. ONE BERSAUDARA
	149,890,000.00		110,000.00	CV. CIPTA BIMA KONTRAKTOR
	149,856.00		149,850,144.00	CV. SUNSHADOW
	149,800,000.00		200,000.00	CV. AVIA PERKASA
	149,800,000.00		200,000.00	CV. BARIANG MOTOR
	149,850,000.00		150,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
	149,840,000.00		160,000.00	CV. PUTRA SEJATI
	149,890,000.00		110,000.00	CV. BARIANG
	149,800,000.00		200,000.00	CV. DIKA PRATAMA
	9,654,702,000.00		295,298,000.00	PT. TRIJAYA PUTRA
	149,900,000.00		100,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI
	99,945,000.00		55,000.00	CV. DWI KARYA PUTRI
	149,845,000.00		155,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
	10,421,200,000.00		758,800,000.00	PT. BUANA MITRA SELARAS
	199,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	149,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	199,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	179,850,000.00		150,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
	99,820,000.00		180,000.00	CV. CITRA FAMILY LESTARI
	149,747,000.00		253,000.00	CV. INDO LOGAM KONSTRUKSI
	99,914,000.00		86,000.00	CV. PUAN ANUGERAH ABADI
	149,100,000.00		900,000.00	CV. IKHSAN KARYA MANDIRI
			100,000,000.00	

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	99,884,000.00		116,000.00	CV. PRIMATAMA KARYA
	99,850,000.00		150,000.00	CV. SUMBER MAKMUR
	169,800,000.00		200,000.00	CV.ANDIL SARANA SENTOSA
	149,850,000.00		150,000.00	CV. PUTRA SEJATI
	149,950,000.00		50,000.00	CV. PUTRA SANGIR INDAH
	199,890,000.00		110,000.00	CV. DUA PUTRA SEJATI
	149,800,000.00		200,000.00	CV. RUFA KONTRAKTOR
	236,870,000.00		63,130,000.00	CV. DUA PUTRA SEJATI
	99,952,000.00		48,000.00	CV. RESTU BERSAMA
	428,062,000.00		171,938,000.00	CV. ARIFAN
	179,872,000.00		128,000.00	CV. DUA SAUDARA
	149,816,000.00		184,000.00	CV. THESSA PRATAMA
	149,770,000.00		230,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
	149,950,000.00		50,000.00	CV. INDAH PELITA
	199,800,000.00		200,000.00	CV. INDEPENDENT KARYA
	149,945,000.00		55,000.00	CV. SANG BINTANG
	199,950,000.00		50,000.00	CV. PUTRA SEJATI
	99,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	179,940,000.00		60,000.00	CV. ONE BERSAUDARA
	199,800,000.00		200,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
	0.00	0.00	2,265,546,800.00	
	0.00	0.00	474,302,678.00	
	199,890,000.00		110,000.00	CV. DUA PUTRA SEJATI
	199,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	99,890,000.00		110,000.00	CV. PUTRA TIGPANY KONSTRUKSI
	149,890,000.00		110,000.00	CV. PUTRA TIGPANY KONSTRUKSI
	199,890,000.00		110,000.00	CV. ZAKLUL KONSTRUKSI
	99,950,000.00		50,000.00	CV. THESSA PRATAMA
	149,900,000.00		100,000.00	CV. THESSA PRATAMA
	149,800,000.00		200,000.00	CV. D RAS KONTRAKTOR
	99,800,000.00		200,000.00	CV. LUMAKO KONSTRUKSI
	149,700,000.00		300,000.00	CV. D RAS KONTRAKTOR
	199,850,000.00		150,000.00	CV. SINAR PAUH DUO
	199,750,000.00		250,000.00	CV. SINAR PAUH DUO
	49,980,000.00		20,000.00	CV. SINAR PAUH DUO
	99,800,000.00		200,000.00	CV. D RAS KONTRAKTOR
	99,900,000.00		100,000.00	CV. PUTRA SANGIR INDAH
	199,900,000.00		100,000.00	CV. DWI KARYA PUTRI
	99,780,000.00		220,000.00	CV. HILIRAN BATANG HARI
	49,980,000.00		20,000.00	CV. INDAH PELITA
	99,800,000.00		200,000.00	CV. SATRIA MULTI CIPTA
	99,800,000.00		200,000.00	CV. SATRIA MULTI CIPTA
	99,830,000.00		170,000.00	CV. SATRIA MULTI CIPTA
	99,800,000.00		200,000.00	CV. DEUPRA GROUP
	49,800,000.00		200,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	149,826,000.00		174,000.00	CV. PUTRA MALAKO
	99,867,000.00		133,000.00	CV. PUTRA MALAKO
	99,863,000.00		137,000.00	CV. BELINT JAYA MANDIRI
	99,950,000.00		50,000.00	CV. ADHI PRAKASA
	99,740,000.00		260,000.00	CV. ESUS INDO KARYA
	99,889,000.00		111,000.00	CV. DUA SAUDARA
	99,945,000.00		55,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	99,945,000.00		55,000.00	CV. AGUNG PRATAMA
	74,890,000.00		110,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	74,880,000.00		120,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	199,750,000.00		250,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	99,890,000.00		110,000.00	CV. INDAH PELITA
	74,835,000.00		165,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	149,831,000.00		169,000.00	CV. RAVIE KARYA SEJATI
	583,939,000.00		316,061,000.00	CV. ADIAN PERKASA
	149,762,000.00		238,000.00	CV. FAMILY SAIYO
			150,000,000.00	CV. PUAN ANUGERAH
	99,950,000.00		50,000.00	CV. SUNSHADOW
	1,083,669,000.00		416,331,000.00	CV. AKBAR KARYA
	199,780,000.00		220,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	99,855,000.00		145,000.00	CV. FAMILY SAIYO
	149,660,000.00		340,000.00	CV. BELINT JAYA MANDIRI
	99,890,000.00		110,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
	99,816,000.00		184,000.00	CV. CITRA FAMILY LESTARI
	99,850,000.00		150,000.00	CV. CITRA FAMILY LESTARI
	99,930,000.00		70,000.00	CV. PUAN ANUGERAH ABADI
	149,820,000.00		180,000.00	CV. DWI KARYA PUTRA
	99,750,000.00		250,000.00	CV. FAMILY SAIYO
	99,680,000.00		320,000.00	CV. KOPNA LUMA
	99,780,000.00		220,000.00	CV. KOPNA LUMA
	99,780,000.00		220,000.00	CV. KOPNA LUMA
	99,950,000.00		50,000.00	CV. FAMILY SAIYO
	305,345,000.00		94,655,000.00	CV. DWI KARYA PUTRA
	149,921,000.00		79,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
	99,900,000.00		100,000.00	CV. FAMILY SAIYO
	1,153,546,000.00		346,454,000.00	CV. ADIAN PERKASA
50,000,000.00			50,000,000.00	
75,000,000.00	74,946,000.00		54,000.00	CV. KINERJA BERSAMA
150,000,000.00	149,880,000.00		120,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
100,000,000.00	99,876,000.00		124,000.00	CV. IKHSAN KARYA MANDIRI
100,000,000.00	99,960,000.00		40,000.00	CV. FAMILY SAIYO
60,000,000.00	59,960,000.00		40,000.00	CV. CIPTA JAYA UTAMA
200,000,000.00	199,869,000.00		131,000.00	CV. SATRIA MULTI CIPTA

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	2,081,855,000.00		-106,855,000.00	
	450,000,000.00		0.00	Swakelola
	199,028,000.00		972,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	199,835,000.00		165,000.00	CV. AVIA PERKASA
	199,783,000.00		217,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
	199,794,000.00		206,000.00	CV. TIGA SAUDARA
	49,880,000.00		120,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI JAYA
	409,185,000.00		90,815,000.00	CV. FATTIKAWA
	49,897,000.00		103,000.00	CV. DZAKI KONSTRUKSI
	49,780,000.00		220,000.00	CV. DZAKI KONSTRUKSI
	99,890,000.00		110,000.00	CV. Cipta Jaya Utama
	99,890,000.00		110,000.00	CV. BARIANG
	74,893,000.00		107,000.00	CV. HAFIZA RN KONSTRUKSI
			0.00	
501,150,000.00	484,650,000.00		16,500,000.00	
			0.00	
	484,650,000.00		16,500,000.00	Swakelola
			1,280,000,000.00	
	200,000,000.00		0.00	Swakelola
	760,400,000.00		39,600,000.00	PT.GELAR BUANA SEMESTA
			400,000,000.00	
			400,000,000.00	
	200,000,000.00		0.00	Swakelola
	76,025,000.00		3,975,000.00	Swakelola
	11,395,201,000.00	11,604,827,300.00	1,364,100,700.00	
	6,526,934,000.00	6,736,560,300.00	1,352,367,700.00	
	373,819,000.00	411,200,900.00	88,799,100.00	CV. RAYA KONSTRUKSI
	395,770,000.00	435,347,000.00	64,653,000.00	CV. ADIAN PERKASA
	384,264,000.00	422,690,400.00	77,309,600.00	CV. DWI KARYA PUTRI
	383,780,000.00	422,150,000.00	77,850,000.00	CV. USAHA BHAKTI MANDIRI
	402,781,000.00		138,928,000.00	CV. ARIFAN
	315,524,000.00	347,076,400.00	52,923,600.00	CV. PUTRA KEMBAR
	407,600,000.00	448,360,000.00	51,640,000.00	CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA
	317,750,000.00	349,525,000.00	50,475,000.00	CV. ADIAN PERKASA

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	379,967,000.00	417,963,700.00	82,036,300.00	CV. GEMA JAYA UTAMA
	384,668,000.00	423,134,800.00	76,865,200.00	CV. SUJA KONTRAKTOR
	307,470,000.00	338,217,000.00	61,783,000.00	CV. ZAHRAH KONSTRUKSI
	579,120,000.00	637,032,000.00	112,968,000.00	CV. PUTRI PRATAMA
	306,961,000.00	337,657,100.00	62,342,900.00	CV. NAN TUJUAH
	379,430,000.00	417,373,000.00	82,627,000.00	CV. DIA KONTRAKTOR
	379,720,000.00	417,692,000.00	82,308,000.00	CV. FIKRI PRATAMA
	375,081,000.00	412,589,100.00	87,410,900.00	CV. NAN TUJUAH
	453,229,000.00	498,551,900.00	101,448,100.00	CV. VORICE KARYA
	4,868,267,000.00		11,733,000.00	
12.50	149,780,000.00		220,000.00	CV. PUAN ANUGERAH ABADI
12.50	149,660,000.00		340,000.00	CV. PUTRA SEJATI
12.50	149,840,000.00		160,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
12.50	149,610,000.00		390,000.00	CV. INDEPENDEN KARYA
12.50	149,610,000.00		390,000.00	CV. ANDIL SARANA SENTOSA
12.50	149,760,000.00		240,000.00	CV. ANDIL SARANA SENTOSA
12.50	149,950,000.00		50,000.00	CV. ADIAN PERKASA
12.50	149,590,000.00		410,000.00	CV. ADIAN PERKASA
12.50	149,780,000.00		220,000.00	CV. HIKMAH KONTRAKTOR
12.50	149,560,000.00		440,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
8.33	99,650,000.00		350,000.00	CV. TEGARA JASA
8.33	99,790,000.00		210,000.00	CV. LUMAKO KONSTRUKSI
12.50	149,610,000.00		390,000.00	CV. ADAM GROUP
12.50	149,630,000.00		370,000.00	CV. TEGARA JASA
12.50	149,830,000.00		170,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
12.50	149,785,000.00		215,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
12.50	149,610,000.00		390,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
12.50	149,490,000.00		510,000.00	CV. MUTIARA SELATAN
12.50	149,610,000.00		390,000.00	CV. DZAKI KONSTRUKSI
8.33	99,830,000.00		170,000.00	CV. HIKMAH KONTRAKTOR
15.00	179,720,000.00		280,000.00	CV. WIRA NTI KARYA
6.25	74,830,000.00		170,000.00	CV. ESUS INDO KARYA
8.33	99,870,000.00		130,000.00	CV. SUNSHADOW
16.67	199,820,000.00		180,000.00	CV. INDAH PELITA
8.33	99,630,000.00		370,000.00	CV. BARIANG
8.33	99,720,000.00		280,000.00	CV. LUMAKO KONSTRUKSI
8.33	99,860,000.00		140,000.00	CV. RIKI JAYA ABADI
6.25	74,800,000.00		200,000.00	CV. BARIANG
8.33	99,730,000.00		270,000.00	CV. D'RAS KONTRAKTOR
8.33	98,830,000.00		1,170,000.00	CV. Cipta Jaya Utama
8.33	99,815,000.00		185,000.00	CV. D'RAS KONTRAKTOR
8.33	99,780,000.00		220,000.00	CV. KHERIN PRATAMA
8.33	99,862,000.00		138,000.00	CV. PUTRA BARIANG SEJATI
4.17	49,640,000.00		360,000.00	CV. KHERIN PRATAMA

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
8.33	99,616,000.00		384,000.00	CV. KINERJA BERSAMA
8.33	99,730,000.00		270,000.00	CV. WIRA INTI KARYA
8.33	99,759,000.00		241,000.00	CV. HILIRAN BATANG HARI
8.33	99,700,000.00		300,000.00	CV. FAMILY SAIYO
8.33	99,700,000.00		300,000.00	CV. SUJA KONTRAKTOR
4.17	49,880,000.00		120,000.00	CV. HAFIZA KONTRAKTOR
100,000,000.00				
	3,517,970,000.00	149,940,000.00	107,030,000.00	
	3,368,030,000.00		106,970,000.00	
	199,660,000.00		340,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI JAYA
	149,580,000.00		420,000.00	CV. SANG BINTANG
	149,590,000.00		410,000.00	CV. CAKRAWALA KORINDO PERDANA
	149,670,000.00		330,000.00	CV. D'RAS KONTRAKTOR
	149,670,000.00		330,000.00	cv. PRIMATAMA KARYA
	199,900,000.00		100,000.00	CV. SANG BINTANG
	199,780,000.00		220,000.00	CV. BAYU INTI SUPLAYER
	199,780,000.00		220,000.00	CV. TRI PUTRA
	149,660,000.00		340,000.00	CV. THESSA PRATAMA
	99,940,000.00		60,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
	99,500,000.00		500,000.00	CV. TOPAZ SEMPANA
	149,620,000.00		380,000.00	CV. D'RAS KONTRAKTOR
			100,000,000.00	
	199,280,000.00		720,000.00	CV. PILAR UTAMA
	149,850,000.00		150,000.00	CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA
	99,270,000.00		730,000.00	CV. PILAR UTAMA
	99,660,000.00		340,000.00	CV. SATRIA MULTI CIPTA
	149,950,000.00		50,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
	149,940,000.00		60,000.00	CV. INDAH PELITA
	149,940,000.00		60,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
	99,850,000.00		150,000.00	CV. DWI PUTRI
	74,820,000.00		180,000.00	CV. ESEUS INDO KARYA
	99,700,000.00		300,000.00	CV. DAMARINDO
	99,760,000.00		240,000.00	CV. D'RAS KONTRAKTOR
	99,660,000.00		340,000.00	CV. SERIBU TUJUH GROUP
	17,783,275,000.00	0.00	20,366,725,000.00	
	17,783,275,000.00		20,366,725,000.00	
	199,660,000.00		340,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI JAYA

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	987,258,000.00		262,742,000.00	CV.MUTIARA SELATAN
	404,016,000.00		95,984,000.00	CV. DZAKI KONSTRUKSI
	1,225,328,000.00		274,672,000.00	CV. ANDIL SARANA SENTOSA
	7,629,856,000.00		320,144,000.00	PT. ANALISA SILA KARYA
	199,560,000.00		440,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI JAYA
	1,858,539,000.00		141,461,000.00	CV. GARUDA JAYA BERSAMA
			1,000,000,000.00	
	199,700,000.00		300,000.00	CV. BELINT JAYA MANDIRI
	199,540,000.00		460,000.00	CV. HIKMAH KONTRAKTOR
			150,000,000.00	CV. PRIMATAMA KARYA
	199,460,000.00		540,000.00	CV. INDEPENDENT KARYA
	149,780,000.00		220,000.00	CV. HIKMAH KONTRAKTOR
	1,114,550,000.00		85,450,000.00	CV. FIKRI PRATAMA
	432,000,000.00		168,000,000.00	CV. DUO GREEN INSPIRATION
	2,073,884,000.00		526,116,000.00	
	311,134,000.00		88,866,000.00	CV. SEIPILA AGUNG
	369,600,000.00		80,400,000.00	CV. ADAM GROUP
	229,410,000.00		70,590,000.00	CV. ONE BERSAUDAR
	230,240,000.00		69,760,000.00	CV.TOPAZ SEMPANA
	784,500,000.00		215,500,000.00	CV. SEIPILA AGUNG
	149,000,000.00		1,000,000.00	CV. LESTARI SUKSES MAKMUR
	524,547,000.00		75,453,000.00	
	324,767,000.00		75,233,000.00	CV.ANDIL SARANA SENTOSA
	199,780,000.00		220,000.00	CV. RAJAWALI KONSTRUKSI JAYA
	0.00		5,000,000,000.00	
	186,880,000.00		120,000.00	
	186,880,000.00		120,000.00	CV. PUTRA SANGIR

	JUMLAH DANA			PELAKSANA
Setelah Perubahan	TERKONTRAK	ADDENDUM	SISA	
9	10	11	12	13
	186,960,000.00		540,000.00	
	187,060.00		187,312,940.00	
	184,780,000.00		220,000.00	CV. SALSA SAWA
	92,830,000.00		170,000.00	CV. SANG BINTANG
	92,780,000.00		220,000.00	CV. RIKY JAYA ABADY
	186,561,000.00		439,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
	186,506,000.00		494,000.00	CV. AZEL KONTRAKTOR
	140,900,000.00		100,000.00	CV. PUAN ANUGERAH ABADI

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
630/01/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	120	05/11/207	100%	100%	
630/02/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	120	05/11/207	100%	100%	
630/03/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	05/06/2017	180	01/12/2017	100%	100%	
630/04/SKP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	12/06/2017	90	10/09/2017	100%	100%	
630/05/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	14/062017	160	11/21/2017	100%	100%	
630/06/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VII -2017	06 /062017	120	11/2/2017	100%	100%	
630/07/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/26/2017	140	12/12/2017	100%	100%	
630/08/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017	90	08/11/2017	100%	100%	
630/09/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017	90	08/11/2017	100%	100%	
630/011/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	6/15/2017	90	9/13/2017	100%	100%	
630/012/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/25/2017	100%	100%	
630/013/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
630/14/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/25/2017	100%	100%	
630/015/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	8/9/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
630/16/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
630/17/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
630/18/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017	90	05/11/2017	100%	100%	
630/19/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	11/08/2017	90	08/11/2017	100%	100%	
630/20/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	14/08/2017	90	11/08/2017	100%	100%	
630/21/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	11/08/2017	90	08/11/2017	100%	100%	
						Tidak dilaksanakan
630/22/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/XI-2017	11/20/2017		12/19/2017	100%	100%	
620/01/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/VI-2017	06/06/2017	177	30/11/2017	100%	100%	
620/02/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	31/05/2017	150	26/10/2017	100%	100%	
620/03/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	30 Mei 2017	180	25/11/2017	100%	100%	
620/04/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	16 Juni 2017	150	11/11/2017	100%	100%	
620/05/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/VII-2017	7/13/2017	150	11/23/2017	92.56%	92.56%	Luncuran

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
620/06/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	10/07/2017	160	17/12/2017	94.23%	94.23%	Luncuran
620/07/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	06/06/2017	180	03/12/2017	100%	100%	
620/08SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	23/08/2017	180	15/11/2017	94.25%	94.25%	Luncuran
620/09/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	12/07/2017	160	19/12/2017	95%	93.13%	
620/11/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	110	11/12/2017	100%	100%	
620/11/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	110	12/6/2017	94.80%	94.80%	Luncuran
620/12/SP/PNK-RJL/DPU TRP/IX-2017	9/6/2017	106	12/20/2017	65.63%	65.63%	Putus Kontrak
620/13/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017	90	10/17/2017	100%	100%	
620/14/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/10/2017	90	07/11/2017	100%	100%	
620/17/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	15/11/2017	100%	100%	
620/15/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017	90	10/17/2017	100%	100%	
620/16/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/25/2017	100%	100%	
620/18/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	15/11/2017	100%	100%	
620/21/SP/PNK-RJL/DPU TRP/IX-2017	9/22/2017	90	12/21/2017	100%	100%	
620/19/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017	120	11/18/2017	100%	100%	
620/20/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	30 Mei 2017	204	12/20/2017	100%	100%	
620/22/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/23/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/5/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/23/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/24/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	6/2/2017	180	12/1/2017	100%	100%	
620/26/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/27/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/28/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/29/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/24/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/30/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/15/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/31/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIIi-2017	8/11/2017	90	11/8/2017	100%	100%	
620/33/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	14/08/2017	90	11/11/2017	100%	100%	
620/32/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	13/06/2017	90	11/09/2017	100%	100%	
						Tidak Dilaksanakan

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
620/34/SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI-2017	11/22/2017	30	12/21/2017	100%	100%	
620/36/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	25/08/2017	90	21/11/2017	100%	100%	
620/37/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	11/15/2017	100%	100%	
620/38/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	11/15/2017	100%	100%	
620/39/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/40/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/41/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/42/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/13/2017	90	11/9/2017	100%	100%	
620/43/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIIi-2017	8/11/2017	90	11/8/2017	100%	100%	
620/43/SP/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/18/2017	90	12/20/2017	100%	100%	
620/45/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	15/08/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
620/46/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	09/08/2017	90	07/11/2017	100%	100%	
620/47/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	9/18/2017	90	12/17/2017	100%	100%	
620/48/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	25/08/2017	90	21/11/2017	100%	100%	
620/50/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/26/2017	100%	100%	
620/49/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/26/2017	100%	100%	
620/51/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	24 Juli 2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/52/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/54/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/53/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017	90	10/25/2017	100%	100%	
						Luncuran 2014
						Luncuran 2014
620/57/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017	90	10/2/2017	100.0%	100%	
620/58/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/55/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	9/11/2017	90	12/10/2017	100%	100%	
620/60/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	9/19/2017	90	12/18/2017	100%	100%	
620/61/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/22/2017	100%	100%	
620/62/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	7/25/2017		10/2/2017	100%	100%	
620/63//SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017		10/2/2017	100%	100%	
620/64/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/65/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/21/2017	90	10/18/2017	100%	100%	
620/66/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/5/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/67/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/68/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/1/2017	90	10/29/2017	100%	100%	
620/68/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/31/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
620/70/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/5/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/71/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/72/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/24/2017	90	10/22/2017	100%	100%	
620/73/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/19/2017	90	12/17/2017	100%	100%	
620/69/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	15/08/2017	90	11/14/2017	100%	100%	
620/75/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/76/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/73,a/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017	90	02/102017	100%	100%	
620/78/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/21/2017	90	10/17/2017	100%	100%	
620/79/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017	90	02/102017	100%	100%	

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
620/80/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/15/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/81/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	8/15/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/82/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/10/2017	100%	100%	
620/83/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/4/2017	90	12/2/2017	100%	100%	
620/84/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	11/15/2017	100%	100%	
620/85/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	8/18/2017	90	11/15/2017	100%	100%	
620/86/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/87/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/1/2017	90	10/29/2017	100%	100%	
620/88/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	11/15/2017	100%	100%	
620/90/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/5/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
620/91/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/21/2017	90	12/18/2017	100%	100%	
620/91/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/21/2017	90	12/18/2017	100%	100%	
620/92/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	7/21/2017	90	10/17/2017	100%	100%	
620/93/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	8/9/2017	90	11/6/2017	100%	100%	
620/94/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/9/2017	120	12/4/2017	100%	100%	
620/95/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/96/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/97/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	7/24/2017	90	10/21/2017	100%	100%	
620/95/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	22/05/2017	150	19/10/2017	100%	100%	
620/99/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017	90	11/16/2017	100%	100%	
620/100/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
620/101/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017	90	11/5/2017	100%	100%	
620/103/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/103/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/104/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/105/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017	90	11/12/2017	100%	100%	
620/106/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	25/08/2017	90	22/11/2017	100%	100%	
620/107/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/108/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/109/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/110/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/111/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/116/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	26/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/112/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/4/2017	90	10/2/2017	100%	100%	
620/114/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017	90	22/10/2017	100%	100%	
620/112/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	22/05/2017	150	19/10/2017	100%	100%	
						Tidak Terlaksana
620/118SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI-2017	21/11/2017	30	20/12/2017	100%	100%	
620/117/SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI2017	21/11/2017	30	15/12/2017	100%	100%	
620/121/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	16/11/2017	30	15/12/2017	100%	100%	
620/122/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017	30	20/12/2017	100%	100%	
620/123/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017	30	20/12/2017	100%	100%	
620/124/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017	30	20/12/2017	100%	100%	

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
620/02/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/IV-2017	03/04/2017	272	31/12/2017	99.89%	99.89%	
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	11/08/2017	90	08/11/2017	100%	100%	
630/03/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	8/11/2017	90	11/8/2017	100%	100%	
630/04/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/XI-2017	11/2/2017	30	12/2/2017	100%	100%	
620/05/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	8/11/2017	90	11/8/2017	100%	100%	
620/06/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	18/09/2017	90	16/12/2017	100%	100%	
630/07/SP/RPJBT//DPUTRP/VI-2017	15/06/2017	160	21/11/2017	100%	100%	
630/08/SP/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
630/09/SP/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	07/08/2017	90	05/11/2017	100%	100%	
620/03/SPK/RPJLN/SWK/BM/DPU/IV-2017	03/04/2017		31/12/2017	99.97%	99.97%	
620/02/SPK/PPJ/SWK/BM/DPU/V-2017	02/05/2017	243	31/12/2017	100%	100%	
620/03/SPK/PPJ/AMDAL/BM/DPUTRP/VI-2017	22/06/2017		22/12/2017	100%	100%	
620/01/SPK/PPJ/SWK/BM/DPU/IV-2017	05/04/2017		31/12/2017	100%	100%	
				100%	100%	
610/01/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18/05/2017	150	14/10/2017	100%	100%	
610/02/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15/05/2017	150	11/10/2017	100%	100%	
610/03/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	30 /05/2017	150	26/10/2017	100%	100%	
610/04/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15/05/ 2017	150	11/10/2017	100%	100%	
610/05/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17 /05/2017	150	13/10/2017	100%	100%	
610/06/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17/05/2017	150	13/10/2017	100%	100%	
610/07/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	23 /05/ 2017	150	19/10/2017	100%	100%	
610/08/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15 /05/ 2017	150	11/10/2017	100%	100%	

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
610/09/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18 /05/ 2017	150	14/10/2017	100%	100%	
610/10/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	16 /05/2017	150	12/10/2017	100%	100%	
610/11/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	2/05/2017	150	18/10/2017	100%	100%	
610/12/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017	150	18/10/2017	100%	100%	
610/13/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18/05/ 2017	150	14/10/2017	100%	100%	
610/14/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017	150	18/10/2017	100%	100%	
610/15/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017	150	18/10/2017	100%	100%	
610/16/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18 /05/ 2017	150	14/10/2017	100%	100%	
610/17/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17/05/2017	150	13/10/2017	100%	100%	
610/18/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/19/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	02/08/2017	90	30/10/2017	100%	100%	
610/20/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	30%	
610/21/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/22/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/23/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	16/08/2017	90	13/11/2017	100%	100%	
610/24/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/06/2017	90	17/10/2017	100%	100%	
610/25/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/06/2017	90	17/10/2017	100%	100%	
610/26/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/27/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/28/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/29/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	16/08/2017	90	13/11/2017	100%	100%	
610/30/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/31/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/32/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	11/09/2017	90	09/12/2017	100%	100%	
610/33/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017	90	11/13/2017	100%	100%	
610/34/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/35/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017	90	17/10/2017	100%	100%	
610/36/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017	90	17/10/2017	100%	100%	
610/37/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/38/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/9/2017	100%	100%	
610/39/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/9/2017	100%	100%	
610/40/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/41/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/42/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/43/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017	90	17/10/2017	100%	100%	
610/32/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	11/09/2017	90	09/12/2017	100%	100%	
610/45/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/46/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017	90	11/13/2017	100%	100%	
610/47/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	30/10//2017	100%	100%	
610/46/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	30/10//2017	100%	100%	
610/49/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017	90	18/10/2017	100%	100%	
610/50/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017	90	11/13/2017	100%	100%	
610/51/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	30/10//2017	100%	100%	

1400%
82.3529412

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
610/52/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017	90	11/13/2017	100%	100%	
610/53/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	30/10//2017	100%	100%	
610/54/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/55/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017	90	10/30/2017	100%	100%	
610/56/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017	90	11/13/2017	100%	100%	
610/57/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/9/2017	100%	100%	
610/17/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/09/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/11/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/18/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	8/25/2017	90	11/27/2017	100%	100%	
610/25/SPK/RPNSS/DPUTRP/IX-2017	9/27/2017	90	26/112/2017	100%	100%	
610/01/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/10/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/12/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/16/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/03/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/22/SPK/RPNSS/DPUTRP/X-2017	10/11/2017	60	12/8/2017	100%	100%	
610/14/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
						Tidak Terlaksana
610/07/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/05/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/08/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/15/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/02/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/06/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/04/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017	90	21/10/2017	100%	100%	
610/20/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/21/SPK/RPNSS/DPUTRP/X2017	10/24/2017	60	12/22/2017	100%	100%	
610/23/SPK/RPNSS/DPUTRP/IX-2017	9/27/2017	90	12/26/2017	100%	100%	
610/13/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	
610/19/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/25/2017	90	27/11/2017	100%	100%	
610/17/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017	90	11/2/2017	100%	100%	

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
640/01.02/SP-PGK/DPU-TRP/VI-2017	6/5/2017	150	11/1/2017	100%	100%	
640/02.02/SP-PGK/DPU-TRP/VII-2017	7/7/2017		12/3/2017	100%	100%	
640/03.02/SP-PGK/DPU-TRP/VI-2017	7/26/2017	150	12/22/2017	100%	100%	
640/05.02/SP-PGK/DPU-TRP/VI-2017	6/20/2017		12/16/2017	95%	95%	
640/07.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/06.02/SP-PGK/DPU-TRP/VII-2017	7/27/2017	120	11/23/2017	100%	100%	
						Tidak Terlaksana
640/09.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/13.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/11.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/12.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/13.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/11/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/14.02/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/28/2017	90	12/26/2017	100%	100%	
640/135.02/SP-PGK/DPU-TRP/VIII-2017	8/14/2017	120	12/11/2017	100%	100%	
640/03.02/SP/PPI/DPUTRP/VII-2017	7/18/2017	120	15/11/2017	100%	100%	
640/02.05/SP/PPI/DPUTRP/VII-2017	7/14/2017	120	11/10/2017	100%	100%	
640/02.03/SP/PPI/DPUTRP/VI-2017	6/2/2017	90	29/09/2017	100%	100%	
640/02.05/SP/PPI/DPUTRP/VI-2017	6/12/2017	120	10/9/2017	100%	100%	
640/04.02/SP/PPI/DPUTRP/VIII-2017	8/8/2017	120	12/2/2017	100%	100%	
640/05.2/SPK-PGK/DPU-TRP/IX-2017	9/4/2017	90	12/11/2017	100%	100%	
640/02.04/SP/PSR/DPUTRP/VI-2017	13/6/2017		10/10/2017	100%	100.00%	
640/06.03/SP/PSR/DPUTRP/VI-2017	8/29/2017		11/28/2017	100%	100.00%	
630/22/SPK/PPJBT/PL/DAK.K/DPUTRP/XI-2017	06/11/2017	30	06/12/2017	100%	100%	

KONTRAK				REALISASI (%)		KET
NOMOR	TANGGAL	JADWAL	BERAKHIR	FISIK	KEU	
14	15	16	17	18	19	20
630/117/SPK/PPJBT/PL/DAK.K/DPUTRP/XI-2017	06/11/2017	30	06/12/2017	100%	100%	
630/118/SPK/PPJBT/PL/DAK.K/DPUTRP/XI-2017	06/11/2017	30	06/12/2017	100%	100%	
610/01/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017	60	18/12/2017	100%	100%	
610/02/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017	60	18/12/2017	100%	100%	
610/03/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017	60	18/12/2017	100%	100%	
610/25/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017	60	12/21/2017	100%	100%	
610/24/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017	60	12/21/2017	100%	100%	
610/26/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017	60	12/21/2017	100%	100%	

Padang Aro,29 Desember 2017
PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Solok Selatan

HANIF RASIMON, ST , MT
NIP. 19720410 200212 1 006



NO
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5

6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
2
3
4
A
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
B
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
1
2
3
4
5
6
B
1
2
A
1
A
1
A
1
2

A
1
2
3
A
1
2
3

Uraian PBJ

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

PEMBANGUNAN JEMBATAN

Jembatan Koto Baru - Mato Aia (Sungai Pagu)

Jembatan Puskesmas Batang Lawe

Jembatan Batang Ikua

Jembatan Tiak

Box Coulvert Masjid Darusalam Batang Lolo (KPGD)

Jembatan Lawe Tengah (Sungai Pagu)

Jembatan Gantung Bangko Mato Air

Plat Duiker Tanggo Akar

Plat Duiker Jalan BBI Bariang

Jembatan Ulu Bangko

Pembangunan Jembatan Gantung Wonorejo

Jembatan Gunuang Pasia Lubuk Gadang

Box Coulvert Dusun Lompatan Jaya Durita

Jembatan Masjid Sungai Sanda

Lanjutan Jembatan/Box Coulvert sebelah Masjid Nurul Yakin Seberang Aro Tanjung Harapan

Plat Duiker Sapan Ampalu

Jembatan Jorong Sungai Aro KPGD

Jembatan Mudiak Lawe Sungai Pagu

Jembatan Tanah Lapang Durian Tigo Capang

Jembatan Masjid Darussalam Bandar Jilatang KPGD

Pembangunan Jembatan Batu Tangkuik Sungai Manau

Plat Duiker Sungai Tintin (Sangir)

PENINGKATAN RUAS JALAN (DAK INFRASTRUKTUR JALAN DAN DAU)

Peningkatan Struktur Jalan Lbk. Malako - S. Sungkai (Sirtu ke Hotmix) DAK Penugasan

Peningkatan Struktur Jalan Batu Bajarang Sei. Duo (Jl. Janjang Kambiang-Sei. Duo) DAK Penugasan

Peningkatan Struktur Jalan Balun - Mudiak Lolo (Sirtu ke Hotmix) DAK Penugasan

Peningkatan Struktur Jalan Sigintir - Pasar Muara Labuh (Tanah ke Sirtu) DAK Penugasan

Peningkatan Jalan Kecamatan KPGD,Sungai Pagu

Lanjutan Jalan Balun - Sigintir

Jalan Sungai Aro - Sawah Lawe

Jalan SMA 09 Lasuang Batu

Jalan Pasar Muara Labuh - Ambayan
Penrencanaan Jalan Pasar Muara Labuh - Ambayan
Jalan Parak Sikumbang - Batang Lawe Timur
Jalan Kanalo Bukit & Singgihan
Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir I
Jalan Sugai Barameh - Wonorejo - Tangsi Ampek
Hotmix Lapangan Terminal Padang Aro
Jalan Padang Aro - Koto Tinggi
Peningkatan Jalan Kecamatan SBH, SBJ
Jalan Abai - Madiak
Jalan Trans Dusun Tengah
Lanjutan Jalan Talao
Jalan Tahap II - Tahap IV
Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan SBH, SBJ
Jalan Lingkar Hot Water Boom (Pauh Duo)
Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II
Jalan Taluak Aia Putih - Simp. PB
Jalan Sukabumi Dalam
Pengawasan Peningkatan Jalan Kecamatan Sangir II
Jalan Sungai Cupak - Dusun Tengah (SBH)
Peningkatan Jalan Kecamatan Pauh Duo
Jalan Sungai Siriah Simancuang
Jalan Bukik Sikumpa - Sentral
Jalan Lingkar Pasar Baru Pakan Selasa
Jalan Batang Pasampan - Pinti Kayu Ketek (KPGD)
Rabat beton Jalan Melayu Lolo Kaciak
Jalan Tanjung Durian Talakiak (RPC)
Jalan Mudiak Lolo - Mato Aia
Jalan Cor Mantirai - Kepala Bukit (Sei. Pagu)
Cor Jalan Lingkar Surau Tajun Sungai Aro
Lanjutan Rabat Beton Jalan Jaluju
Jalan Asahan Kampung Palak
Jalan Taratak Sungai Siriah
Jalan Abai Sangir - Dharmasraya
Jalan Air Terjun Bagunrejo
Jalan Aia Malanca
Jalan Pintu Lubang Aia Mayuruak
Jalan Lubuk Malako - Sei. Sungkai
Jalan Lingkar Nurul Sakinah Sikinjang
Lanjutan Jalan TPA Sikinjang - Sukabumi
Lanjutan Jalan Lingkar Sukabumi Dalam
Jalan Sanda
Jalan Taratak Paneh (Bukik Batu Balah)
Jalan Lingkar Padang Gantiang
Jalan Bancah Sikampuang Padang Gantiang
Jalan Lubuk Buntau - Aia Batu

Jalan Kp. Tarandam - Pasar Baru Muara Labuh
Rabat beton Jalan Sungai Bandang Balun
Jalan MDA Kamp. Tangah Pekonina
Jalan Bukik Bulek Taratak Tinggi
Jalan Kampung Baru - Sapan Sari
Jalan Karang Putih - Simpang Jariang
Jalan Sukabakti- Sukabaru
Jalan Jorong Lasuang Batu
Jalan Masuk Jembatan Bariang
Jalan Lingkar Batang Pudau
Pelebaran jalan Bidar Alam
Jalan Sungai Tabakau
Jalan pasir putih - sungai paik
Jalan ke Puskesmas lubuk gadang
Jalan Lekok Sungai Lambai
Jalan Sungai Abai - Sungai Puah
Jalan TK/Paud Sungai kapau
jalan kuok - sarik taba
Jalan Lingkar Sukakarya - Sukabumi Dalam
Jalan pasar Sungai Lambai
Jalan Bamgko - Pulakek
Lanjutan Jalan Muara Labuh - Balun (Sei. Pagu, KPGD) Hotmix . Pembayaran Sisa Kontrak No. 620/06/SP/PNK-JLN HTX/DPU/VII-2014
Pekerjaan jalan dengan Hotmox Kec. KPGD, Sei. Pagu, Pauh Duo. Pembayaran Sisa Kontrak No. 620/08/SP/PNK-JLN HTX/DPU/VII-2014
Lanjutan Jalan Golden - Bukit Ayam
Jalan Kampung Tangah - Durian Tanjak
Jalan Lingkar Jorong Durian Capang Tigo Kec. Pauh Duo
Jalan Lingkar Kampung Tarandam - Sungai Pua Nagari Pasar Muara Labuh
Jalan Wisata Dermaga Jorong Kampung Baru Pulau Punjung Nag. Lb. Ulang Aling
Lanjutan Peningkatan Jalan TPU Koto Tinggi
Lanjutan Peningkatan Jalan Sei. Kapur Timbarau
Lanjutan Jalan Sawah Tau - Sungai Ipuh Balun KPGD
Jalan Lereng Taok - Banda Jilatang KPGD
Jalan Sungai Pangkua Panduang KPGD
Jalan Lingkar Tubo - Taratak Tinggi
Jalan MTSN Pakan Rabaa - SDN 05 Taratak Bukareh
Jalan Para Gadang - Sei. Duo
Jalan Ngalau Batang Pagu Nagari Pasir Talang
Jalan Puncak BRJ Pincuran 7
Jalan Jorong Sungai Sanda
Jalan Sungai Mancau Kec. Sangir Jujuan
Jalan Jorong Ampera ke Bukit Pematang
Jalan Mesjid Nurul Ikhlas Tubo Kec. Pauh Duo
Jalan Bukit Singgulung Batu Bajarang Kec. Pauh Duo

Jalan Sungai Lundang
Jalan Lingkar Pekonina Lubuk Paraku Nagari Alam Pauh Duo
Jalan Batu Tunggau KPGD
Jalan Sei. Dahan - Sei. Bakunik Jorong Koto Gadang Lubuk Malako
Jalan S. Likek Jorong L. Betung Lubuk Malako
Jalan Lamugan ke Talantam Jorong Koto Jepang Pdg. Aia Dingin
Jalan Lingkar mesjid Liki Tengah
Jalan Simpang 4 ke Geringging Jorong Taratak Baru Lb. Malako
Jalan Padang Tabau ke Sungai Tabakau Pdg. Air Dingin
Jalan Timbarau ke SMP Liki
Jalan Lingkar Sei. Landeh - Sei. Kalam Bandar Runtuh - Kamp. Dalam
Jalan Sei. Cangkar Lubuk Gadah Sungai Pagu
Jalan Lundang - Sawah Kabun Sungai Pagu
Jalan Lingkar Karang Hitam - Simancuang Pauh Duo
Jalan Bukit Sikumpa - Ampalu Pauh Duo
Jalan Kapalo Kumbang ke Sei. Cangkar Sungai Pagu
Jalan Batu Kadunduang - Batu Kawi
Jalan TPS Koto Birah - Sungai Siriah
Jalan Sungai Languang RPC
Jalan SMK 3 - DPRD
Jalan Bayua - Sampu
Jalan Padang Aro Jujutan TPA (Sangir)
Jalan Banuaran Ulu Bangko
Jalan Pek. Darek (SJJ)
Jalan Aia Mancau (SJJ)
Jalan Batang Kinang Aia Malayak (SJJ)
Jalan Ngalau Indah - Tahap IV (SBJ)
Jalan Sungai Rawak (SBJ)
Jalan Mushalla Tauhid Muktitama Mercu (SBJ)
Jalan Sibalabe - Sabik Ulu (SJJ)
Jalan Trans Aceh (SJJ)
Jalan Lereng Bukit Batu Bala (SJJ)
Jalan Sungai Dahan - Panurunan (SJJ)
Jalan Sinyaru - Intek Pamsimas (SJJ)
Jalan Lereng Bukit Suek
Jalan Lingkar Dusun Tengah
Jalan Pasir Putih
Jalan Lingkar Tahap I
Jalan Bukit Perkemahan Camintoran
Lanjutan Cor Timbulun Atas
Jalan Macang Masam (Pulakek - Koto Baru)
Pemb. Jalan Sungai Laniang Sawah Tabek
Jalan Malus Tengah
Jalan Banda Iku
Lanjutan Jalan Nurul Sakinah Sikianjang
Lanjutan Jalan Pendakian Gunung Kerinci

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN
Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Solok Selatan (Dilaksanakan Secara Swakelola)
Jembatan Bulantiak
Jembatan Sungai Binuang
Jembatan Taratak Pane
Jembatan Padang Gantiang
Jembatan Tanjung Durian
Jembatan Sungai Pangkua (KPGD)
Plat Duiker Sungai Rambutan Batang Lolo
Jembatan Pinti Kayu Ketek - Pinti Kayu Tengah
Rehab Jembatan Sei. Lingkitang - Sanda
Rehab Jembatan Gantung S. Lolo
Jembatan Gantung Ampalu
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten Solok Selatan (Dilaksanakan Secara Swakelola)
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
Perencanaan Bidang Bina Marga
Amdal Jalan dalam kawasan hutan
- Jalan Koto Birah - Simancuang Kec. Sei Pagu, Pauh Duo
- Jalan Tanjung Durian - Talantam Kec. Sangir Jujuan
Pemutahiran Data Base Jalan Kabupaten Solok Selatan
Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA
Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Ampalu (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Batang Sangir (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Batikan (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Koto Ranah (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Liki Atas (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Batu Mambang (DAK Penugasan)

Peningkatan DI. Bandar Baringin (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Bunian (SP) (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Durian Mukti (SP) (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Lompatan (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Lubuk Kamang (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Padang Air Dingin (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Pintu Langik (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Sei Duo (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Taruko (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Tanjung Nan IV (DAK Penugasan)
Peningkatan DI. Bandar Sei Lambai (DAK Penugasan)
Kegiatan : Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)
DI. Tanjung Durian
DI. Bukik Sikumpa
DI. Batang Buatan
DI. Bandar Limau Sundai Pasir Talang
DI. Buah Anau
DI. Taratak Tinggi
DI. Bandar Panduang
DI. Munggur Gadang
DI. Koto Jepang
DI. Sungai Lambai
DI. Dukati Ampalu
DI. Kampung Baru
DI. Sawah Lua Bandar Dalam
DI. Padang Ciling
DI. Tabek
DI. Bandar Untung Sawah Darek
DI. Pampangan
Saluran Irigasi Palak Gadang - Kiambang Sungai Pagu
DI. Kampung Tarandam
DI. Batang Pasimpai
DI. Gunung Pasia
DI. Batu Balah
DI. Bandar Tandai
DI. Ulu Suliti Pakan Rabaa Utara KPGD
Irigasi Sukabaru
Bandar Cacing Sapan Sungai Aro KPGD
Irigasi Kalampaian Pasir Talang Selatan
DI. Aia Manyuruak
DI. Ulu 1
DI. Batang Lompatn Ketek Lakuak Sei. Landeh
Bandar Irigasi Mata Aia
Irigasi Sungai Bayu

Pembangunan Saluran Irigasi PLTMH Jor. Sei. Bangku
Irigasi Sungai Lolo
DI. Ipuah Pasir Jambu Jorong Pulakek
Irigasi Sawah Badui (SJJ)
DI. Sawah Padang (Lap. Bola Kaki Lb. Malako) SJJ
DI. Sawah Nunag (SJJ)
Jalan Lurah Bukik Japang (SJJ)
DI. Sapan (Sangir)
Saluran Air Bukit Sikumpa
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN L
Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai
Sungai Panjang (Sangir)
Sungai Banda Jilatang (KPGD)
Sungai Batang Kula (Sei. Pagu)
Sungai Batang Lolo (KPGD)
Sungai Batang Pasampan
Sungai Durian Tigo Capang (Tubing)
Sungai Batang Baliak Sawah Siluak
Anak Sungai Bolai Sungai Durian
Sungai Batang Liki Atas
Sungai Ratak KPGD
Anak Sungai Kayu Ketek
Sungai Pinti Kayu
DAM Belakang SMP 10 Sungai Kalu
Sungai Batang Bangko Jorong Banuaran Taratak Paneh
Sungai Batang Bulantiak I
Sungai Batang Air Sungai Kalu
Sungai Batang Bulantiak II
Sungai Batang Lolo KPGD
Sungai Batang Bangko
Sungai Rambutan KPGD
Cek Dam Pandan Kuburan Suku Panai Jorong Sungai Cangkua
Pembangunan Pasangan Sungai Buang Sumur Pek. Laban Samping Mesjid Taqwa Psr Bancah Kapeh Lb. Malako
Sungai Bariang - Sungai Pauh
Sungai Aia Mancuang Ulu Suliti
Sungai Bunuang KPGD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan Gedung Kantor
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor SKPD I
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor SKPD
Lanjutan Pembangunan Gedung Kampus Akademi Komunitas

Pembangunan Gedung Nasional Muara Labuh
Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Sikinjang
Pembangunan Gerbang dan Kawasan Bermain Seribu Rumah Gadang
Pembangunan Gerbang dan Areal Parkir Hot Water Boom
Pembangunan Kawasan PDRI
Rehap Kantor Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan
Landclearing MIS Koto Birah
Land Clearing Lokasi Instansi Vertikal
Rehap Gedung Nasional Lubuk Gadang
Monumen Kawasan PDRI
Landscape Bukit Perkemahan Camintoran
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Pembangunan Lapangan Bola Kaki Pasir Talang
Lanjutan Lapangan Bola Kaki Pakan Rabaa
Lanjutan Lapangan Bola Kaki Pinang Sinawa
Lanjutan Lapangan Bola Kaki Koto Baru
Lanjutan Pembangunan GOR Rimbo Tengah
Pembangunan Bands/Tempat Duduk Official dan Pemain Cadangan Gor Rimbo Tengah
Pembangunan dan Peningkatan Pasar
Lanjutan Pembangunan Pasar Pakan Selasa
Pasar Lubuk Malako
PROGRAM PENINGKATAN KEAGAMAAN
Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan
Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan
PROGRAM: REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROGRAM: REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
Perbaikan Jembatan Taratak (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
PROGRAM : PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Peningkatan Ruas Jalan (Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus)
Peningkatan Jalan Air Terjun Bangun Rejo Sangir Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
Pembukaan Jalan - Padang Aro Koto Tinggi Kec. Sangir (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARING

Pembangunan/ Pening/ Rehab/ Pemel Jar Irigasi (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
Pembuatan Saluran Irigasi Pampangan Pasir Talang Timur Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
Irigasi Kongsu Tigo Puluh Nagari pakan Rabaa Utara Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
Lanjutan Irigasi Tanjuang Limau Kapeh Kec. Koto Parik Gadang Diatesh (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

Rehab/ Pemel Normalisasi Saluran Sungai (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)
Pemasangan Bronjong Batang Liki Atas Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
Pemasangan Bronjong Batang Liki Bawah Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)
Pengaman Tebing Sungai Sanda Kec. Sangir Kab. Solok Selatan (Alokasi Dan Keuangan Bersifat Khusus Tahun 2017)

Kontrak	
Nomor	Tanggal
630/01/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/02/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/03/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	05/06/2017
630/04/SKP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	12/06/2017
630/05/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	14/06/2017
630/06/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VII -2017	06 /06/2017
630/07/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/26/2017
630/08/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017
630/09/SP/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017
630/011/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VI-2017	6/15/2017
630/012/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017
630/013/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/14/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017
630/015/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VII-2017	8/9/2017
630/16/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/17/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/18/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	8/8/2017
630/19/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	11/08/2017
630/20/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	14/08/2017
630/21/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/VIII-2017	11/08/2017
630/22/SPK/PEM-JBT/DPU TRP/XI-2017	11/20/2017
620/01/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/VI-2017	06/06/2017
620/02/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	31/05/2017
620/03/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	30 Mei 2017
620/04/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/V-2017	16 Juni 2017
620/05/SP/PNK-RJL/DPU TRP/DAK/VII-2017	7/13/2017

620/06/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	10/07/2017
620/07/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	06/06/2017
620/08SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	23/08/2017
620/09/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	12/07/2017
620/11/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/11/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/12/SP/PNK-RJL/DPU TRP/IX-2017	9/6/2017
620/13/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017
620/14/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/10/2017
620/17/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/15/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017
620/16/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/28/2017
620/18/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/21/SP/PNK-RJL/DPU TRP/IX-2017	9/22/2017
620/19/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/21/2017
620/20/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	30 Mei 2017
620/22/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017
620/23/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/5/2017
620/23/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017
620/24/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	6/2/2017
620/26/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017
620/27/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017
620/28/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017
620/29/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/24/2017
620/30/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/15/2017
620/31/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIIi-2017	8/11/2017
620/33/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	14/08/2017
620/32/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VI-2017	13/06/2017

620/34/SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI-2017	11/22/2017
620/36/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	25/08/2017
620/37/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/38/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/39/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/25/2017
620/40/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017
620/41/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017
620/42/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/13/2017
620/43/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/11/2017
620/43/SP/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/18/2017
620/45/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	15/08/2017
620/46/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	09/08/2017
620/47/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	9/18/2017
620/48/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	25/08/2017
620/50/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017
620/49/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017
620/51/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	24 Juli 2017
620/52/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017
620/54/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017
620/53/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017
620/57/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017
620/58/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/5/2017
620/55/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	9/11/2017
620/60/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	9/19/2017
620/61/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/62/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	7/25/2017
620/63//SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017
620/64/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017
620/65/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/21/2017
620/66/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/5/2017
620/67/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017
620/68/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/1/2017
620/68/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/31/2017
620/70/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/5/2017
620/71/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/25/2017
620/72/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/24/2017
620/73/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/19/2017
620/69/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	15/08/2017
620/75/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017
620/76/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/4/2017

620/73,a/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017
620/78/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/21/2017
620/79/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/28/2017
620/80/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/15/2017
620/81/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	8/15/2017
620/82/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/11/2017
620/83/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/IX-2017	9/4/2017
620/84/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/85/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	8/18/2017
620/86/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VII-2017	7/4/2017
620/87/SPK/PNK-RJL/DPU/TRP/VIII-2017	8/1/2017
620/88/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/90/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/5/2017
620/91/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/21/2017
620/91/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/21/2017
620/92/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	7/21/2017
620/93/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	8/9/2017
620/94/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/9/2017
620/95/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/96/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/97/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	7/24/2017
620/95/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	22/05/2017
620/99/SP/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/18/2017
620/100/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017
620/101/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/11/2017
620/103/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/103/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/104/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/105/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	8/14/2017
620/106/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VIII-2017	25/08/2017
620/107/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017
620/108/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017
620/109/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017
620/110/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	25/07/2017
620/111/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017
620/116/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	26/07/2017
620/112/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	7/4/2017
620/114/SPK/PNK-RJL/DPU TRP/VII-2017	24/07/2017
620/112/SP/PNK-RJL/DPU TRP/V-2017	22/05/2017
620/118SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI-2017	21/11/2017
620/117/SP/PNK-RJL/DPU TRP/XI2017	21/11/2017
620/121/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	16/11/2017
620/122/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017
620/123/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017
620/124/SP/PNK-RJL.P/DPU TRP/XI2017	20/11/2017

620/02/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/IV-2017	03/04/2017
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	11/08/2017
630/03/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	8/11/2017
630/04/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/XI-2017	11/2/2017
620/05/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	8/11/2017
620/06/SPK/RPJBT/SWK/BM/DPU/VII-2017	18/09/2017
630/07/SP/RPJBT//DPUTRP/VI-2017	15/06/2017
630/08/SP/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017
630/09/SP/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	14/08/2017
630/10/SPK/RPJBT//DPUTRP/VIII-2017	07/08/2017
620/03/SPK/RPJLN/SWK/BM/DPU/IV-2017	03/04/2017
620/02/SPK/PPJ/SWK/BM/DPU/V-2017	02/05/2017
620/03/SPK/PPJ/AMDAL/BM/DPUTRP/VI-2017	22/06/2017
620/01/SPK/PPJ/SWK/BM/DPU/IV-2017	05/04/2017
AINNYA	
610/01/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18/05/2017
610/02/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15/05/2017
610/03/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	30 /05/2017
610/04/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15/05/ 2017
610/05/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17 /05/2017
610/06/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17/05/2017

610/07/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	23 /05/ 2017
610/08/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	15 /05/ 2017
610/09/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18 /05/ 2017
610/10/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	16 /05/2017
610/11/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	2/05/2017
610/12/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017
610/13/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18/05/ 2017
610/14/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017
610/15/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	22 /05/ 2017
610/16/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	18 /05/ 2017
610/17/SP-PPRPJI/DPUTRP/V-2017	17/05/2017
610/18/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/19/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	02/08/2017
610/20/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/21/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/22/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/23/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	16/08/2017
610/24/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/06/2017
610/25/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/06/2017
610/26/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017
610/27/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017
610/28/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/29/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	16/08/2017
610/30/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/31/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/32/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	11/09/2017
610/33/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017
610/34/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/35/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017
610/36/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017
610/37/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	8/2/2017
610/38/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017
610/39/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017
610/40/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/41/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/42/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/43/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	20/07/2017
610/32/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	11/09/2017
610/45/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017
610/46/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017
610/47/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/46/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/49/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VII-2017	21/07/2017

610/50/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017
610/51/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/52/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017
610/53/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/54/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/55/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/2/2017
610/56/SPK-PPRPJI/DPUTRP/VIII-2017	8/16/2017
610/57/SPK-PPRPJI/DPUTRP/IX-2017	9/11/2017
AINNYA	
610/17/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/09/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/11/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	8/4/2017
610/18/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	8/25/2017
610/25/SPK/RPNSS/DPUTRP/IX-2017	9/27/2017
610/01/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/10/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/12/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/16/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/03/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/22/SPK/RPNSS/DPUTRP/X-2017	10/11/2017
610/14/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/07/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/05/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/08/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/15/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/02/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/06/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/04/SPK/RPNSS/DPUTRP/VII-2017	24/07/2017
610/20/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/21/SPK/RPNSS/DPUTRP/X2017	10/24/2017
610/23/SPK/RPNSS/DPUTRP/IX-2017	9/27/2017
610/13/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/4/2017
610/19/SPK/RPNSS/DPUTRP/VIII-2017	8/25/2017
640/01.02/SP-PGK/DPU-TRP/VI-2017	6/5/2017
640/02.02/SP-PGK/DPU-TRP/VII-2017	7/7/2017
640/03.02/SP-PGK/DPU-TRP/VI-2017	7/26/2017

[illegible]

610/01/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017
610/02/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017
610/03/SP-PPRPJI (KHUSUS)/DPUTRP/X-2017	20/10/2017
AN LAINNYA	
610/25/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017
610/24/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017
610/26/SPK/RPNSS/DPUTRPX-2017	10/24/2017

Nilai Kontrak (Rp)	Fisik Pekerjaan				
		0%		1-25 %	
		Paket	Rp	Paket	Rp
449,089,000.00					
199,890,000.00					
3,322,181,000.00					
199,566,000.00					
516,725,000.00					
446,743,000.00					
350,068,000.00					
199,788,000.00					
149,835,000.00					
99,732,000.00					
99,835,000.00					
149,780,000.00					
149,835,000.00					
49,888,000.00					
99,878,000.00					
99,936,000.00					
49,892,000.00					
99,835,000.00					
99,885,000.00					
34,592,017,000					
15,088,749,000.00					
3,781,038,000.00					
11,661,124,000.00					
4,061,106,000.00					
9,635,511,000.00					

4,694,566,000.00					
5,735,417,000.00					
592,620,000.00					
4,850,370,000.00					
99,913,000.00					
5,223,433,000.00					
325,934,000.00					
149,890,000.00					
149,856.00					
149,800,000.00					
149,800,000.00					
149,850,000.00					
149,840,000.00					
149,890,000.00					
149,800,000.00					
9,654,702,000.00					
149,900,000.00					
99,945,000.00					
149,845,000.00					
10,421,200,000.00					
199,945,000.00					
149,945,000.00					
199,945,000.00					
179,850,000.00					
99,820,000.00					
149,747,000.00					
99,914,000.00					
149,100,000.00					

99,884,000.00					
99,850,000.00					
169,800,000.00					
149,850,000.00					
149,950,000.00					
199,890,000.00					
149,800,000.00					
236,870,000.00					
99,952,000.00					
428,062,000.00					
179,872,000.00					
149,816,000.00					
149,770,000.00					
149,950,000.00					
199,800,000.00					
149,945,000.00					
199,950,000.00					
99,945,000.00					
179,940,000.00					
199,800,000.00					
200,000,000.00					
100,000,000.00					
199,890,000.00					
199,945,000.00					
99,890,000.00					
149,890,000.00					
199,890,000.00					
99,950,000.00					
149,900,000.00					
149,800,000.00					
99,800,000.00					
149,700,000.00					
199,850,000.00					
199,750,000.00					
49,980,000.00					
99,800,000.00					
99,900,000.00					
199,900,000.00					
99,780,000.00					
49,980,000.00					
99,800,000.00					
99,800,000.00					

99,830,000.00					
99,800,000.00					
49,800,000.00					
149,826,000.00					
99,867,000.00					
99,863,000.00					
99,950,000.00					
99,740,000.00					
99,889,000.00					
99,945,000.00					
99,945,000.00					
74,890,000.00					
74,880,000.00					
199,750,000.00					
99,890,000.00					
74,835,000.00					
149,831,000.00					
583,939,000.00					
149,762,000.00					
99,950,000.00					
1,083,669,000.00					
199,780,000.00					
99,855,000.00					
149,660,000.00					
99,890,000.00					
99,816,000.00					
99,850,000.00					
99,930,000.00					
149,820,000.00					
99,750,000.00					
99,680,000.00					
99,780,000.00					
99,780,000.00					
99,950,000.00					
305,345,000.00					
149,921,000.00					
99,900,000.00					
1,153,546,000.00					
74,946,000.00					
149,880,000.00					
99,876,000.00					
99,960,000.00					
59,960,000.00					
199,869,000.00					

2,081,855,000.00					
450,000,000.00					
199,028,000.00					
199,835,000.00					
199,783,000.00					
199,794,000.00					
49,880,000.00					
409,185,000.00					
49,897,000.00					
49,780,000.00					
99,890,000.00					
99,890,000.00					
74,893,000.00					
484,650,000.00					
484,650,000.00					
200,000,000.00					
760,400,000.00					
200,000,000.00					
76,025,000.00					
11,395,201,000.00					
6,526,934,000.00					
373,819,000.00					
395,770,000.00					
384,264,000.00					
383,780,000.00					
402,781,000.00					
315,524,000.00					

407,600,000.00					
317,750,000.00					
379,967,000.00					
384,668,000.00					
307,470,000.00					
579,120,000.00					
306,961,000.00					
379,430,000.00					
379,720,000.00					
375,081,000.00					
453,229,000.00					
4,868,267,000.00					
149,780,000.00					
149,660,000.00					
149,840,000.00					
149,610,000.00					
149,610,000.00					
149,760,000.00					
149,950,000.00					
149,590,000.00					
149,780,000.00					
149,560,000.00					
99,650,000.00					
99,790,000.00					
149,610,000.00					
149,630,000.00					
149,830,000.00					
149,785,000.00					
149,610,000.00					
149,490,000.00					
149,610,000.00					
99,830,000.00					
179,720,000.00					
74,830,000.00					
99,870,000.00					
199,820,000.00					
99,630,000.00					
99,720,000.00					
99,860,000.00					
74,800,000.00					
99,730,000.00					
98,830,000.00					
99,815,000.00					
99,780,000.00					

99,862,000.00					
49,640,000.00					
99,616,000.00					
99,730,000.00					
99,759,000.00					
99,700,000.00					
99,700,000.00					
49,880,000.00					
3,517,970,000.00					
3,368,030,000.00					
199,660,000.00					
149,580,000.00					
149,590,000.00					
149,670,000.00					
149,670,000.00					
199,900,000.00					
199,780,000.00					
199,780,000.00					
149,660,000.00					
99,940,000.00					
99,500,000.00					
149,620,000.00					
199,280,000.00					
149,850,000.00					
99,270,000.00					
99,660,000.00					
149,950,000.00					
149,940,000.00					
149,940,000.00					
99,850,000.00					
74,820,000.00					
99,700,000.00					
99,760,000.00					
99,660,000.00					
987,258,000.00					
404,016,000.00					
1,225,328,000.00					

7,629,856,000.00					
199,560,000.00					
1,858,539,000.00					
199,700,000.00					
199,540,000.00					
199,460,000.00					
149,780,000.00					
1,114,550,000.00					
432,000,000.00					
2,073,884,000.00					
311,134,000.00					
369,600,000.00					
229,410,000.00					
230,240,000.00					
784,500,000.00					
149,000,000.00					
524,547,000.00					
324,767,000.00					
199,780,000.00					
0.00					
186,880,000.00					
186,880,000.00					
186,960,000.00					
187,060.00					

184,780,000.00					
92,830,000.00					
92,780,000.00					
186,561,000.00					
186,506,000.00					
140,900,000.00					

Kemajuan Fisik Pekerjaan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%

[illegible]

						100%
						100%
						100%
						100%
						100%
						100%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

22
122
12
1
4
58
25
120
2
10
1
377

**LAPORAN MONEV DINAS PEKERJAAN UMI
KABUPATEN SOLOK SEI**

Bulan : Januari s/d Maret 2017

NO		PAGU DANA	TARGET KINERJA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (TARGET KINERJA OUTPUT)
		(Rp)		
		2	3	4
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	#REF!		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	#REF!		
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	#REF!		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	#REF!		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	#REF!		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	#REF!		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	#REF!		
	Penyediaan Makan dan Minum	#REF!		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	#REF!		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	#REF!		
	Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	#REF!		
	Pembangunan Gedung Kantor	#REF!		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional	#REF!		
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat	#REF!		
	Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kantor	#REF!		
	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	#REF!		
		#REF!		
	Penyusunan KLHS Perencanaan Strategis Pekerjaan Umum	#REF!		
	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	#REF!		
	Perencanaan Pembangunan Jalan	#REF!		

NO		PAGU DANA	TARGET KINERJA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (TARGET KINERJA OUTPUT)
		(Rp)		
		2	3	4
	Pembangunan Jembatan	#REF!		
	Peningkatan ruas jalan (DAK Infrastruktur Jalan dan DAU)	#REF!		
	Program : Penataan Ruang Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	#REF!		
		#REF!		
	Perencanaan Pengadaan Tanah	#REF!		
	Persiapan Pengadaan Tanah	#REF!		
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	#REF!		
	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	#REF!		
	Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	#REF!		
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	#REF!		
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan	#REF!		
	Program : Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan	#REF!		
		#REF!		
	Lainnya	#REF!		
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	#REF!		
	Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	#REF!		
3	Pembang/Peningkatan/Rehab Pemeliharaan Jar. Irigasi	#REF!		
	Rehabilitasi//Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Sungai	#REF!		
	Optimalisasi Fungsi Jaringan yang telah dibangun	#REF!		
	Pendamping WISMP (Solok Selatan)	#REF!		
4	Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	#REF!		
	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	#REF!		
	Pembangunan dan Peningkatan Pasar	#REF!		
	Program : Penataan Ruang	#REF!		
	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RBTL	#REF!		
	Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang	#REF!		
	Revisi rencana tata ruang	#REF!		

NO		PAGU DANA	TARGET KINERJA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (TARGET KINERJA OUTPUT)
		(Rp)		
		2	3	4
	Program : Penatan Ruang	#REF!		
5	Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan (Tahun Jamak)	#REF!		
	BELANJA LANGSUNG	#REF!		
	Belanja Pegawai	#REF!		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	#REF!		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	#REF!		
	TOTAL (BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG)	#REF!		

JM TATA RUANG DAN PERTANAHAN LATIHAN TAHUN 2017

[illegible]

UKURAN KEBERHASILAN	CAPAIAN DARI TARGET	CAPAIAN KINERJA AKUMULASI	DANA ALIRAN KAS PER TRIWULAN	CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (T1,T2,T3,T4)			KET
				REALISASI KEUANGAN	DARI ALIRAN KAS PER TRIWULAN	AKUMULASI DARI PAGU DANA	
(T1, T2, T3, T4)	(T1, T2, T3, T4)	$7 = 8/2 \times 100$	(T1, T2, T3, T4)		$10 = 9/8 \times 100$	$11 = 9/2 \times 100$	
	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	
5	6	7	8	9	10	11	12

Padang Aro, Maret 2017
**PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

HANIF RASIMON ST
NIP. 19720410 200212 1 006

REKAPITULASI KENDALA DA

OPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUTUR

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
I		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan serta Monitoring Pelaksanaan Tugas Urusan PUTR, Pertanahan, Perkim dan Lingkungan Hidup
1		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Perencanaan normalisasi saluran sungai
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

2		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Sungai

3		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Dana Pendamping WISMP
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
		BIDANG BINA MARGA	
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
		BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	
		Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	

		Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
		Program : Penataan Ruang	
		BIDANG TATA BANGUNAN	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
		Program Peningkatan Keagamaan	

IN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

KENDALA		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
INTERNAL	EKSTERNAL	
	Dengan terbentuknya OPD baru sehingga dalam kegiatan ini akan dilakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap urusan (PUTR, Pertanahan, Perkim dan Lingkungan Hidup)terkait dengan OPD yang terkait sehingga dapat dirumuskan kebijakan tepat sasaran.	
Kurangnya Prasarana Pendukung Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Ex. Drone, GPS Survey		Dianggarkan Dana Untuk Pembelian Peralatan Yang Mendukung Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Seperti Drone, GPS Survey

Minimnya Dana Untuk Rehabilitasi / Perbaikan Alur Sungai		Penambahan Dana Untuk Rehabilitasi / Perbaikan Seluruh Sungai Di Solok Selatan

[illegible]

Minimnya Anggaran Untuk Permbebasan Tanah, sedangkan Lokasi yang akan dfibebaskan banyak	Masyarakat banyak keberatan dengan Proses Pembebasan Tanah	Perlunya Gps Untuk pemetaan Tanah
Minimnya Peralatan Pendukung,Kurangnya Jumlah ESDM yang Menguasai Pemetaan	OPD Pendukung Kurang Responsif terhadap kegiatan Tata Ruang	Perlunya penambahan ESDM yang berkualitas, Penambahan Laptop spek tinggi untuk pemetaan dan gps untuk survey lapangan

Padang Aro, Maret 2017
PLT, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG

HANIF RASIMON, ST, MT
NIP. 19720410 200212 1 006

**PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU
PENYELESAIAN MASALAH**

Tim TAPB Diharapkan Dapat Mengalokasikan Dana

Tim TAPB Diharapkan Dapat Mengalokasikan Dana

[illegible]

Pemda Solok Selatan
Pemda Solok Selatan

DAN PERTANAHAN

KEADAAN SAMPAI AKHIR BULAN DESEMBER 2017																							
NO	Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Anggaran			Jumlah (4+5+6)	Pagu Dana (Rp)	Anggaran Perubahan			Jumlah 9+10+11)	Realisasi Anggaran Perubahan (Rp)			Jumlah (13+14+15)	Realisasi (12/16*100)	Realisasi Program dan Kegiatan Fisik		Fisik s/d Bulan Ini fisik OPD	Deviasi (19-20)	Sisa Anggaran		Ket
			Jenis Belanja					Jenis Belanja				Jenis Belanja					s/d Bulan Lalu				s/d Bulan Ini		
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	(Rp)		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	(Rp)	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.03.1.03.01.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,352,400,000	920,800,000	1,431,600,000	0	2,352,400,000	2,936,780,000	1,003,680,000	1,933,100,000		2,936,780,000	757,550,000	1,606,798,562	0	2,473,701,977	76.1	50.2	76.1	100.0	(23.9)	(121,301,977)	(5.2)	
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	34,200,000		34,200,000		34,200,000	52,200,000		52,200,000		52,200,000		21,421,998		24,760,413	47.4	59.0	47.4	100.0	(52.6)	27,439,587	52.6	
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	483,600,000	483,600,000			483,600,000	486,000,000	486,000,000			486,000,000	397,100,000			397,100,000	81.7	61.5	81.7	100.0	(18.3)	88,900,000	18.3	
1.03.1.03.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	11,650,000		11,650,000		11,650,000	22,150,000		22,150,000		22,150,000	0	3,140,000		13,915,000	62.8	27.0	62.8	100.0	(37.2)	8,235,000	37.2	
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97,000,000		97,000,000		97,000,000	100,000,000		100,000,000		100,000,000	0	30,096,500		99,446,500	99.4	31.0	99.4	100.0	(0.6)	553,500	0.6	
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,250,000		34,250,000		34,250,000	34,250,000		34,250,000		34,250,000	0	8,135,000		34,025,000	99.3	23.8	99.3	100.0	(0.7)	225,000	0.7	
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000		30,000,000		30,000,000	50,000,000		50,000,000		50,000,000	0	29,480,000		29,480,000	59.0	59.0	59.0	100.0	(41.0)	20,520,000	41.0	
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	20,700,000		20,700,000		20,700,000	20,700,000		20,700,000		20,700,000	0	13,200,000		13,200,000	63.8	50.7	63.8	100.0	(36.2)	7,500,000	36.2	
1.03.1.03.01.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	641,000,000		641,000,000		641,000,000	1,091,000,000	1,091,000,000			1,091,000,000	0	1,005,125,064		1,005,125,064	92.1	91.0	92.1	100.0	(7.9)	85,874,936	7.9	
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1,000,000,000	437,200,000	562,800,000		1,000,000,000	1,080,480,000	517,680,000	562,800,000		1,080,480,000	360,450,000	496,200,000		856,650,000	79.3	48.9	79.3	100.0	(20.7)	223,830,000	20.7	
1.03.1.03.01.02	Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	18,756,200,000	0	1,206,200,000	17,550,000,000	18,756,200,000	17,566,080,000	91,950,000	1,715,400,000	15,278,730,000	17,566,080,000	0	1,136,091,079	14,879,762,358	16,629,809,861	77.5	8.3	80.3	100.0	(19.7)	2,126,390,139	11.3%	
1.03.1.03.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	17,648,800,000		98,800,000	17,550,000,000	17,648,800,000	15,389,130,000		110,400,000	15,278,730,000	15,389,130,000		110,112,700	14,879,762,358	14,989,875,058	97.4	40.5	97.4	100.0	(2.6)	399,254,942	2.6	
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional	200,000,000		200,000,000		200,000,000	365,000,000		365,000,000		365,000,000	0	130,916,115		160,534,515	44.0	53.6	44.0	100.0	(56.0)	204,465,485	56.0	
1.03.1.03.01.02.45	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat	765,000,000		765,000,000		765,000,000	939,550,000	91,950,000	847,600,000		939,550,000		504,388,264	0	650,328,264	69.2	49.6	69.2	100.0	(30.8)	289,221,736	30.8	
1.03.1.03.01.02.46	Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kantor	142,400,000		142,400,000		142,400,000	392,400,000		392,400,000		392,400,000		390,674,000	0	390,674,000	99.6	64.6	99.6	100.0	(0.4)	1,726,000	0.4	
1.03.1.03.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas						480,000,000			480,000,000	480,000,000			438,398,024	438,398,024	91.3	0.0	91.3	100.0	(8.7)	41,601,976	8.7	
1.03.1.03.01.06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	154,000,000		154,000,000		154,000,000																	
1.03.1.03.01.06.05	Penyusunan K/LHS Perencanaan Strategis Pekerjaan Umum	154,000,000		154,000,000		154,000,000	154,000,000		154,000,000		154,000,000	0		0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
1.03.1.03.01.15	Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	121,418,371,978	0	2,005,230,000	119,413,141,978	121,418,371,978	118,857,491,478	0	1,990,630,000	116,866,861,478	118,857,491,478	0	1,947,594,000	113,732,884,569	116,054,498,569	96.8	32.4	96.8	100.0	(3.2)	5,363,873,409	4.4	
1.03.1.03.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	1,333,800,000		1,333,800,000		1,333,800,000	1,294,200,000		1,294,200,000		1,294,200,000		1,288,350,000	0	1,288,350,000	99.5	39.6	99.5	100.0	(0.5)	5,850,000	0.5	
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan	7,837,322,500		8,300,000	7,829,022,500	7,837,322,500	7,447,510,500		8,300,000	7,439,210,500	7,447,510,500	0	7,917,000	7,185,686,500	7,193,603,500	96.6	52.3	96.6	100.0	(3.4)	253,907,000	3.4	
1.03.1.03.01.15.08	Peningkatan ruas jalan (DAK Infrastruktur Jalan dab DAU)	112,247,249,478		663,130,000	111,584,119,478	112,247,249,478	109,715,780,978		663,130,000	109,052,650,978	109,715,780,978	0	651,327,000	106,547,198,069	107,198,525,069	97.7	37.8	97.7	100.0	(2.3)	2,517,255,909	2.3	
1.03.1.03.01.01.15.09	Peningkatan ruas jalan(Alokasi Dana Bantuan Bersifat Khusus)						400,000,000		25,000,000	375,000,000	400,000,000		1,794,000		374,020,000	93.5	0.0	93.5	100.0	(6.5)	(374,020,000)	(93.5)	
2.04.1.03.01.16	Program : Penataan Ruang Pengusaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3,504,468,000	138,600,000	365,868,000	3,000,000,000	3,504,468,000	6,576,886,542	115,000,000	461,468,000	6,000,418,542	6,576,886,542	0	378,460,000	0	378,460,000	73.0	46.6	73.0	100.0	(27.0)	3,126,008,000	89.2	
2.04.1.03.01.16.03	Perencanaan Pengadaan Tanah	23,200,000	23,200,000		0	23,200,000	21,600,000		21,600,000	0	21,600,000		16,934,000	0	16,934,000	78.4	61.0	78.4	100.0	(21.6)	4,666,000	21.6	
2.04.1.03.01.16.04	Persiapan Pengadaan Tanah	335,558,000	49,600,000	285,958,000	0	335,558,000	399,958,000	90,400,000	309,558,000	0	399,958,000		323,342,100	0	323,342,100	80.8	21.4	80.8	100.0	(19.2)	76,615,900	19.2	
2.04.1.03.01.16.05	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	3,137,390,000	65,800,000	71,590,000	3,000,000,000	3,137,390,000	6,099,008,542	24,600,000	73,990,000	6,000,418,542	6,099,008,542		51,551,900	4,562,826,300	4,614,378,200	75.7	69.4	75.7	100.0	(24.3)	1,484,630,342	24.3	
2.04.1.03.01.16.06	Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	8,320,000		8,320,000		8,320,000	56,320,000		56,320,000		56,320,000		3,566,0										

REKAPITULASI KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YAI

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
I		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Makan dan Minum
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminisrasi/Teknis Perkantoran
II		Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	
			Pembangunan Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasinal
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat
			Perencanaan dan Pengawasan Gedung Kantor
III		Program : Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			Penyusunan KLHS Perencanaan Strategis Pekerjaan Umum
IV		Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan	
			Perencanaan Pembangunan Jalan
			Pembangunan Jembatan
			Peningkatan ruas jalan (DAK Infrastruktur Jalan dab DAU)
V		Program : Penataan Ruang Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN
			Perencanaan Pengadaan Tanah
			Persiapan Pengadaan Tanah
			Pelaksanaan Pengadaan Tanah
			Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
VI		Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
VII		Program : Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi,Rawa,dan Jaringan Pengairan Lainnya	
			Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
			Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
			Pembang/Peningkatan/Rehab Pemeliharaan Jar. Irigasi
			Rehabilitasi//Pemeliharaan/Normalisasi Saluran Sungai
			Optimalisasi Fungsi Jaringan yang telah di Bangun
			Pendamping WISMP (Solok Selatan)
VIII		Program : Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	
			Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur
			Pembangunan dan Peningkatan Pasar
IX		Program : Penatan Ruang	
			Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RBTL
			Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang
			Revisi rencana tata ruang
X		Program : Penatan Ruang	
			Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan (Tahun Jamak)

NG DIPERLUKAN

[illegible]

NIH

KENDALA		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN
INTERNAL	EKSTERNAL		
NIHIL			
NIHIL			

Padang Aro, 31 Oktober 2017
PLT, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN

KENDALA		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PENYELESAIAN
INTERNAL	EKSTERNAL		

HANIF RASIMON, ST, MT
NIP. 19720410 200212 1 006

[L

76892980

2518500