

**MONITORING CAPAIAN KINERJA KASI SARANA DAN PRASARANA ASDP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
TRIWULAN IV TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA				REALISASI	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terlaksananya Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah bulan Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	12	3	3	3	3	12	100%	106.400.000	106.358.000	100,0%
2	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Rehabilitasi Fasilitas ASDP	jumlah terpeliharanya fasilitas ASDP	5	0	3	1	1	5	100%	207.100.000	206.810.000	99,9%
3	Terlaksananya Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	Jumlah tambatan perahu/lanting yang dbangun	7	0	4	2	1	7	100%	605.000.000	604.011.000	99,8%
4	Terlaksananya Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai	Jumlah Pengadaan unit kapal Angkutan Sungai	1	0	0	0	1	100%	100%	2.518.000.000	2.505.650.000	99,5%

Putussibau, Januari 2020
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
KASI SARANA DAN PRASARANA ASDP

SUDIYONO.S.PKP
Penata TK. I
NIP. 19651224 199003 1 009