

LAMPIRAN BERITA ACARA KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO	URAIN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA KONTRAK	BOBOT	REALISASI PEKERJAAN						PROSENTASE KEMAJUAN TIAP PEKERJAAN
						MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D MINGGU INI		
						(%)	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	
I	PEMBUATAN JEMBATAN KAYU											
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	Ls	1,00	Rp 350.000,00	0,23%	1,00	0,23%	0,00	0,00%	1,00	0,23%	100%
2	Pek. Pengukuran	Ls	1,00	Rp 600.000,00	0,39%	1,00	0,39%	0,00	0,00%	1,00	0,39%	100%
3	Pekerjaan Penerapan SMKK	Ls	1,00	Rp 717.512,00	0,47%	1,00	0,47%	0,00	0,00%	1,00	0,47%	100%
B	PEKERJAAN TANAH											
1	Pemancangan Pondasi Tongkat Kayu 10/10	Ls	21,00	Rp 1.575.000,00	1,03%	21,00	1,03%	0,00	0,00%	21,00	1,03%	100%
C	PEKERJAAN RANGKA BAWAH JEMBATAN											
1	Pek. Tongkat Uk. 10/10 cm Kayu Benuas	M3	0,35	Rp 4.191.250,00	2,75%	0,35	2,75%	0,00	0,00%	0,35	2,75%	100%
2	Pek. Pasang Sunduk Uk. 5/10 dan Kacapuri Kayu Benuas Uk. 5/10	M3	0,22	Rp 2.634.500,00	1,73%	0,22	1,73%	0,00	0,00%	0,22	1,73%	100%
3	Pek. Suai Silang Tongkat Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	M3	0,26	Rp 3.113.500,00	2,04%	0,26	2,04%	0,00	0,00%	0,26	2,04%	100%
4	Pek. Sloof Balok Ulin 10/10 cm Kayu Benuas	M3	0,14	Rp 1.676.500,00	1,10%	0,14	1,10%	0,00	0,00%	0,14	1,10%	100%
5	Pek. Gelagar Balok 5/10 cm Kayu Benuas	M3	0,15	Rp 1.796.250,00	1,18%	0,15	1,18%	0,00	0,00%	0,15	1,18%	100%
6	Pek. Pasang Besi Plat	Bh	21,00	Rp 525.000,00	0,34%	21,00	0,34%	0,00	0,00%	21,00	0,34%	100%
7	Pek. Pasang Baut	Bh	95,00	Rp 950.000,00	0,62%	95,00	0,62%	0,00	0,00%	95,00	0,62%	100%
D	PEKERJAAN RANGKA TIANG PENGAMAN & LANTAI JEMBATAN											
1	Pek. Tiang Pagar Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	M3	0,06	Rp 718.500,00	0,47%	0,06	0,47%	0,00	0,00%	0,06	0,47%	100%
2	Pek. Balok Pegangan Atas & Pengaman Tengah Kayu Benuas Uk. 5/5	M3	0,12	Rp 1.437.000,00	0,94%	0,12	0,94%	0,00	0,00%	0,12	0,94%	100%
3	Pek. Pasang List Pagar Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	M3	0,02	Rp 239.500,00	0,16%	0,02	0,16%	0,00	0,00%	0,02	0,16%	100%
4	Pek. Lantai Jembatan Papan + Bantalan Kayu Benuas Lbr 20 cm, Tebal 2 cm	M2	20,20	Rp 6.060.000,00	3,98%	20,20	3,98%	0,00	0,00%	20,20	3,98%	100%
5	Pek. Papan Pengunci Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	M3	0,02	Rp 239.500,00	0,16%	0,02	0,16%	0,00	0,00%	0,02	0,16%	100%
II	SEMENISASI JALAN											
A	PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	Ls	1,00	Rp 350.000,00	0,23%	1,00	0,23%	0,00	0,00%	1,00	0,23%	100%
2	Pekerjaan Pengukuran	Ls	1,00	Rp 450.000,00	0,30%	1,00	0,30%	0,00	0,00%	1,00	0,30%	100%
3	Pekerjaan Pembersihan	Sat	1,00	Rp 550.000,00	0,36%	1,00	0,36%	0,00	0,00%	1,00	0,36%	100%
B	PEKERJAAN PENERAPAN SMKK	Sat	1,00	Rp 1.675.000,00	1,10%	1,00	1,10%	0,00	0,00%	1,00	1,10%	100%
C	PEKERJAAN SEMENISASI											
1	Pengadaan Bekisting	M2	25,11	Rp 7.103.000,00	4,66%	25,11	4,66%	0,00	0,00%	25,11	4,66%	100%
2	Kayu bulat	Btg	41,00	Rp 430.500,00	0,28%	41,00	0,28%	0,00	0,00%	41,00	0,28%	100%
3	Pek. Pas. Plastic Sheet Cor Beton	M'	288,74	Rp 3.400.000,00	2,23%	288,74	2,23%	0,00	0,00%	288,74	2,23%	100%
4	Pek. Pemasangan Jaring Kawat baja (Wiremesh) M8	Kg	1381,89	Rp 40.600.000,00	26,63%	1381,89	26,63%	0,00	0,00%	1381,89	26,63%	100%
5	Pek. Cor Beton tebal 15 cm	M'	37,66	Rp 70.700.000,00	46,38%	30,13	37,10%	7,53	9,28%	37,66	46,38%	100%
D	PEKERJAAN AKHIR											
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	1,00	Rp 350.000,00	0,23%			1,00	0,23%	1,00	0,23%	100%
	JUMLAH			Rp 152.432.512,00	100,00%		90,49%		9,51%		100,00%	
		PPN (11%)		Rp 16.767.576,32								
	TERBILANG : 100% (Seratus Persen)	JUMLAH TOTAL		Rp 169.200.000,00								

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA	BOBOT	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KELENDER													MASA PEMELIHARAAN
				Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3					
				Minggu Ke-1 12 Sep-'18 Sep'	Minggu Ke-2 19 Sep-'26 Sep'	Minggu Ke-3 26 Sep-'02 Okt'	Minggu Ke-4 03 Okt-'09 Okt'	Minggu Ke-5 10 Okt-'16 Okt'	Minggu Ke-6 17 Okt-'23 Okt'	Minggu Ke-7 24 Okt-'30 Okt'	Minggu Ke-8 31 Okt-'06 Nov'	Minggu Ke-9 07 Nov-'13 Nov'	Minggu Ke-10 14 Nov-'20 Nov'	Minggu Ke-11 21 Nov-'27 Nov'	Minggu Ke-12 28 Nov-'04 Des'	Minggu Ke-13 05 Des-'10 Des'	
I	PEMBUATAN JEMBATAN KAYU																
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	Rp 350.000,00	0,23%	0,23%													100,00%
2	Pek. Pengukuran	Rp 600.000,00	0,39%	0,39%													
3	Pekerjaan Penerapan SMK	Rp 717.512,00	0,47%	0,47%													
B	PEKERJAAN TANAH																
1	Pemancangan Pondasi Tongkat Kayu 10/10	Rp 1.575.000,00	1,03%	1,03%													
C	PEKERJAAN RANGKA BAWAH JEMBATAN																
1	Pek. Tongkat Uk. 10/10 cm Kayu Benuas	Rp 4.191.250,00	2,75%	2,75%													
2	Pek. Pasang Sunduk Uk. 5/10 dan Kacapuri Kayu Benuas Uk. 5/10	Rp 2.634.500,00	1,73%	1,73%													
3	Pek. Sui Silang Tongkat Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	Rp 3.113.500,00	2,04%	2,04%													
4	Pek. Sloof Balok Ulin 10/10 cm Kayu Benuas	Rp 1.676.500,00	1,10%	1,10%													
5	Pek. Gelagar Balok 5/10 cm Kayu Benuas	Rp 1.796.250,00	1,18%	1,18%													
6	Pek. Pasang Besi Plat	Rp 525.000,00	0,34%	0,34%				0,34%									
7	Pek. Pasang Baut	Rp 950.000,00	0,62%	0,62%				0,62%									
D	PEKERJAAN RANGKA TIANG PENGAMAN & LANTAI JEMBATAN																
1	Pek. Tiang Pagar Uk. 5/10 cm Kayu Benuas	Rp 718.500,00	0,47%	0,47%				0,47%									
2	Pek. Balok Pegangan Atas & Pengaman Tengah Kayu Benuas Uk. 5/5	Rp 1.437.000,00	0,94%	0,94%				0,94%									
3	Pek. Pasang List Pagar Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	Rp 239.500,00	0,16%	0,16%				0,16%									
4	Pek. Lantai Jembatan Papan + Bantalan Kayu Benuas Lbr 20 cm, Tebal 2	Rp 6.060.000,00	3,98%	3,98%				3,98%									
5	Pek. Papan Pengunci Uk. 2/10 cm Kayu Benuas	Rp 239.500,00	0,16%	0,16%				0,16%									
II	SEMENISASI JALAN																
A	PEKERJAAN PERSIAPAN																
1	Pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan	Rp 350.000,00	0,23%	0,23%													
2	Pekerjaan Pengukuran	Rp 450.000,00	0,30%	0,30%													
3	Pekerjaan Pembersihan	Rp 550.000,00	0,36%	0,36%													
B	PEKERJAAN PENERAPAN SMK	Rp 1.675.000,00	1,10%	1,10%													
C	PEKERJAAN SEMENISASI																
1	Pengadaan Bekisting	Rp 7.103.000,00	4,66%	4,66%													
2	Kayu bulat	Rp 430.500,00	0,28%	0,28%				0,28%									
3	Pek. Pas. Plastic Sheet Cor Beton	Rp 3.400.000,00	2,23%	2,23%				0,74%	0,74%	0,74%							
4	Pek. Pemasangan Jaring Kawat baja (Wiremesh) M8	Rp 40.600.000,00	26,63%	26,63%				6,66%	6,66%	6,66%	6,66%						
5	Pek. Cor Beton tebal 15 cm	Rp 70.700.000,00	46,38%	46,38%				9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%					
D	PEKERJAAN AKHIR																
1	Pek. Pembersihan Akhir	Rp 350.000,00	0,23%	0,23%						0,23%							0,00%
JUMLAH HARGA		Rp 152.432.512,00	100,00%														
PPN (11%)		Rp 16.767.576,32															
TOTAL JUMLAH HARGA		Rp 169.200.000,00															
BOBOT REALISASI				1,62%	5,24%	10,71%	23,63%	16,68%	16,68%	15,93%	9,51%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
BOBOT REALISASI KUMULATIF				1,62%	6,86%	17,57%	41,20%	57,88%	74,56%	90,49%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Pekerjaan Selesai 100%

PA/Pejabat Pembuat Komitmen

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.AP
NIP. 19730715 199311 1 001